



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2025-05-23

### Vår referens

Hossein Ashouri  
Trafikplanerare  
Hossein.Ashouri@malmö.se

## Slutrapport projekt 3.2 (3371) Ny hpl Pildammsvägen Storstadspaketet

**TN-2025-946**

### Sammanfattning

Projekt 3.2 (3371) Ny hållplats Pildammsvägen har slutförts och förvaltningen har tagit fram en slutrapport för godkännande av tekniska nämnden.

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta  
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TrU 250603 Slutrapport projekt 3.2 (3371) Ny hpl Pildammsvägen
- Slutrapport för projektfasen projekt 3.2 (3371) Ny hpl Pildammsvägen

### Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2025-06-03

### Ärendet

Förvaltningen har genomfört projekt 3.2 (3371) Ny hpl Pildammsvägen inom storstadspaketet. Syftet med projektet var att bygga en ny hållplats med ett hållplatsläge på var sida av Pildammsvägen och ett nytt signalreglerat övergångsställe mellan de båda hållplatslägena, ungefär vid det gamla vattentornet. Utöver stadsbusslinje 3 trafikeras den nya hållplatsen också av regionbusslinje 150.

Tekniska nämnden beslutade i maj 2021 att godkänna investeringsutgift om 6 mnkr brutto och 3 mnkr netto för objektsgodkännande *3.2 Ny hållplats Pildammsvägen*. På grund av ökade kostnader för signalreglerat övergångsställe, mer omfattande markarbete



samt förändringar i marknadsläget togs ett beslut om utökad objektsgodkännande i augusti 2022 och ny investeringsutgift om 9,7 mnkr brutto och 4,85 mnkr netto samt driftkostnad om 750 tkr brutto och 450 tkr netto.

Projektets utfall slutar på 9,5 mnkr, vilket ger en avvikelse om 200 tkr lägre än den beräknade utgiften i det utökade objektsgodkännandet.

De totala driftskonsekvenserna uppgår till 940 tkr brutto och 545 tkr netto för projektet.

Tidplanen har förskjutits under projektets gång och åtgärderna färdigställdes under våren 2023. För att få plats med hållplatserna samtidigt som framkomligheten för övrig trafik skulle säkerställas och kunna utvecklas i framtiden behövde mark från sjukhusområdet användas. Cirka 249 kvm från intilliggande fastighet tillhörande Regionen förvärvades och lantmäteriförrättning med tillhörande köpeavtal blev klart sommaren 2024.

För ytterligare information hänvisas till bifogad slutrapport.

### **Ansvariga**

Pernilla von Strokirch Enhetschef

Anna Modig Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör