

Översiktlig tidplan med beskedtidsplan

Bilaga 5.5

Avser	Hyresavtal nr 45501 0200 00	i fastigheten, ort Virket 8, Malmö
Hyresvärd	Fastighets AB Fordonsskolan	Personnr/orgnr 556691-2654
Hyresgäst	Malmö kommun, genom dess gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	Personnr/orgnr 212000-1124

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked, påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelser i Projektgenomförandebilagan.

Denna bilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Projektering program- och systemhandling	kv 2 2021 – kv 2 2022
Sanering	kv 3 2021 – kv 2 2022
Upphandling	kv 2 2022
Tilldelning	kv 2 2022
Bygghandlingsprojektering	kv 3 2022 - kv 2 2023
Genomförande av huvudentreprenad	kv 1 2023 - kv 2 2025
Bedömd preliminär tillträdesdag	kv 2 2025

2 Beskedtidplan – hyresgästens besked

Fastställd översiktlig planlösning programhandling	2021-06-30
Bygglövshandling godkänd av Hyresgäst	2021-08-31
Konstruktionspåverkande ändringar	2021-06-30
Fastställt program för inredning	2021-10-29
Fastställt program för miljöbelysning	2021-10-29
Fastställt program för brandfarligt/korrosivt/flöden/EX-klass	2021-10-29
Överlämnat program för färgsättning	2023-12-31
Överlämnat program för IT/kablage/AV	2021-10-29
Överlämnat program för lås/larm/passage	2021-10-29
Effektuppgifter och anslutningspunkter för installationer till utrustning och inredning i storkök	2022-01-31

Sign

Hyresvärd	Hyresgäst
-----------	-----------