

Område	Pågående Projekt - Projektnamn	KF / KS-beslut (tkr)	Maxbelopp enl. KF / KS-beslut (tkr)	Prognos slutkostn (tkr)	Antal platser	Bygg-start (år-månad)	Ursprunglig slutbesiktn (år-månad)	Föregående slutbesiktn (år-månad)	Slutbesiktningsdag (år-månad)	Kommentar (2019-08)
Förskolor	Tröskans förskolan, nybyggand ± 10 %	56 000	61 600	61 600	160	1703	1809	1906	1911	2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 201906 pga Traktorns bygglovs försening. Förskoleförvaltningen är informerad om flytten. Bygglov är klar och entreprenaden kommer handlas upp tillsammans med Traktorns förskola projekt för att få ett gynnsam entreprenadspris. 2018-01 Försök att upphandla både Tröskan och Traktorn samtidigt, men då bygglov dragit ut på tiden för Traktorn, kommer detta projektet brytas ut för omgående produktion. Beräknad slutbesiktning 1911. 2018-08 Prognos höjs till maxbelopp till följd av att lägsta inkomna anbud är högre än budget. I budgetkalkyl är entreprenaden räknad med en gemensam upphandling med Traktorns förskola. 2019-08 Projektledare har flaggat för att projektet kan bli dyrare än projekterat, max 3,4 mnkr, p.g.a. att nybyggnation av Traktorns förskola, som skulle byggas samtidigt, inte har beviljats bygglov. Det blev därför en separat upphandling för båda skolorna istället för en gemensam. Även en generell ökning av entreprenadspriset utifrån när ursprunglig kalkyl gjordes har bidragit till den eventuella kostnadsökningen.
	Traktorns förskola, nybyggnad ± 10 %	57 000	62 700	57 000	160	1707	1809	1906		2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 20190615. Förskoleförvaltningen är informerad om flytten. Bygglov är inte klar. Entreprenaden kommer handlas upp tillsammans med Tröskans förskola projekt för att få ett gynnsam entreprenadspris. ? 2018-01 Eftersom bygglov ej beviljats för Traktorn, kan inte slutbesiktningstid fastställas i nuläget. 2018-09 Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanändring inom område för att kunna tillfredsställa parkeringsbehov.
	Gyllins förskola, förskola inom fastigheten Husie 172:123 ± 10 %	92 000	101 200	92 000	200	1706	1906	1910	1908	SN 170527, KS 170505, KF 170524 2018-08 Projekt aviserar risk för att entreprenaden inte blir klar i maj 2019 samt att projektet kommer nyttja 10 %. Entreprenören (PEAB) hänvisar till felaktigheter i handlingar. Projekt har kopplat in en jurist och diskussion med entreprenören pågår. Förskole förvaltning är informerad. 2019-05 Slutbesiktningsdatum tidigarelagt då PEAB aviserat att de blir klara med entreprenaden.
	Mossebo förskolan inom fastigheten Husie 172:256 ± 10 %	69 000	75 900	69 000	160	1806	1903	2002		SN 170426, KS 170531, KF 170621 2018-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 2019-11 pga tidsbrist hos projektet att få fram samtliga handlingar inför upphandling. 2018-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad från 1911 till 2002. Startbesked inkommen sent efter sent inlämnade uppgifter till SBK. ? 2019-02 Slutbesiktningsdatum behöver flyttas fram pga att anbuds-kostnaden var högre än den förväntade. Till följd av detta behöver vi ha en dialog med Förskoleförvaltningen om de accepterar en ökad hyreskostnad. 2019-04 Avbruten upphandling då anbud överstiger beslutad objektsgodkännande. 2019-06 Dialog med förskoleförvaltning pågår om projekt ska fortsätta.
	Rönneholms förskola, Rönneholm 3, +/- 10 %.	127 000	139 700	127 000	300	1809	2009	2009	2012	SN 180320, KS 180530, KF180619 2019-02 Slutbesiktning framflyttad från september 2020 till december 2020. Saneringsåtgärder och bygglov har tagit mer tid än beräknat.
	Ellstorps förskola, Balders Hage 1 ± 10%	74 000	81 400	74 000	120	1902	2004	2004	2008	SN 180528, KS180815, KF180830 2019-02 Slutbesiktningsdatum framflyttad från april 2020 till augusti 2020. Saneringsåtgärder har tagit mer tid än beräknat.
	Totalt förskola:		475 000	522 500	480 600	1 100				

Gyllinsträdgård grundskola inom Husie 172:123 ± 15 mnkr	219 000	234 000	219 000	650	1706	1906	1910	1908	SN 170327, KS 170503, KF 170524 Nybyggnationen av grundskola med tillagningskök och tillhörande sporthall för årskurs F-9 och ger plats för 650 elever är en del av exploateringsprojektet Gyllins trädgård. Kostnader för köksmaskiner uppgår till 4,9 mnkr och kommer att faktureras skolrestauranger separat. Utgift för markhantering inryms i ärende TN-2016-2877 i vilket tekniska nämnden har ansökt om reviderat objektsgodkännande hos kommunstyrelsen. 2018-08 Projekt aviserar risk för att entreprenaden inte blir klar i maj 2019 samt att projektet kommer nyttja 10 %. Entreprenören (PEAB) hänvisar till felaktigheter i handlingar. Projekt har kopplat in en jurist och diskussion med entreprenören pågår. Grundskoleförvaltning är informerad. 2018-10 Pågår diskussioner med entreprenören ang. sluttiden som i nuläget är osäkert. 2019-05 Slutbesiktningsdatum tidigarelagt då PEAB aviserat att de blir klara med entreprenaden.
Djupadalsskolan, ± 10 %	139 000	152 900	139 000		1808	2006	2010	2108	SN 170619, KS 170816, KF 170928 Om-, till- och nybyggnation av grundskola inom fastigheten Djupadal 2. Inga nya skolplatser tillförs. 2018-11 Slutbesiktningsdatum framflyttad från 2006 till 2010. Byggproduktion skulle startat sommar 2018 efter evakuering av barn från Djupadalsskolan till Limhamnsskolan. Evakuering av barn är försenad en skoltermin och därefter fick produktionen göra om tidplanen. 2019-01 Slutbesiktningsdatum framflyttad från oktober 2020 till augusti 2021. Färdigställande framflyttad pga. att bygglov har överklagats och därefter fick upphandling av entreprenaden avbrytas. Bygglov är beviljad nu och upphandling av entreprenad kommer tas upp på nytt i februari 2019.
Västra Varvsstaden, (nybyggnation skola och förskola) ± 15 mnkr	281 000	296 000	281 000	630	1804	2005	2005	2005	SN 171025, KS171206, KF171220 Nybyggnation av grundskola, förskola och idrottshall i Västra Varvsstaden. Skola ska inrymma ca 550 elever samt 80 platser till förskolebarn med möjlighet till ytterligare 20 platser i en uteavdelning.
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3, +/- 15 mnkr	220 500	235 500	220 500	630	1802	2005	2105	2205	SN 171129, KS 180207, KF180301 2018-09 Slutbesiktningsdatum flyttas från 2020-05 till 2021-05 med anledning att bygglov är ej beviljad än. 2019-05 Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år. Det har tagit längre tid att driva fram ärendet, än ursprunglig tidplan. Ett tidspressat projekt har stor risk för kostnadsdrivande, därför flyttas slutbesiktning fram.
Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4, ± 10 %.	33 200	36 520	33 200	180	1810	1910	1910	1910	SN 171219, KS 180307
Rivning i den befintliga Annebergsskolan och uppförande av ny skola, Anneberg 1 +/- 15 mnkr	205 000	205 015	205 000	350	1808	2006	2006	2006	SN 180130, KS180404, KF180426
Byte av belysning på Kirsebergsskolan	22 000	22 000	22 000		1806	2008	2008	2108	SN 180424, KS180530 2019-08 Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år, från augusti 2020 till augusti 2021. Skolan kommer släppa 2 klassrum för evakuering så arbetet kan ske löpande under tiden, räknar med 1 års entreprenadtid istället för i etapper och endast ha tillgång till lokalerna på loven.
Renovering av Österportskolan, Fliten 5	75 500	75 500	75 500		1908	2012	2012	2106	SN 180828, KS 181003, KF 181025 2019-02 Slutbesiktningsdatum framflyttad från december 2020 till juni 2021 pga att bygglov är försenad.
Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1	265 000	265 000	265 000	300	2009	2205	2205	2205	SN 181030, KS190116, KF 190131 2019-08 Avslag på bygglov överklagades av SF men vi fick avslag på överklagande av Länsstyrelsen. Dialog med beställande nämnd pågår om fortsatt arbete.
Nybyggnation av Malmö idrottsgrundskola inom fastigheten Innerstaden 9:173 i Malmö.	330 000	330 000	330 000	540	1902	2105	2105	2105	SN 181128, KS190306, KF190321
Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15	76 000	76 000	76 000		1906	2106	2106	2106	SN 190129, KS190306, KF190321

	Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3	17 300	17 300	17 300		1905	1912	1912	1912	SN 190129, KS190306
	Renovering av Heleneholms sporthall, Heleneholm 4			49 000		2001	2104	2104		SN 190619, KS 190911
Totalt skola:		1 883 500	1 945 735	1 883 500	3 280					
Övrigt	Jägersro brandstation, ombyggnation, ± 10 %	20 000	22 000	20 000		1702	1711	1903	1908	2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 1903. Kunden har ändrat förutsättningar till projekt under projekteringstiden vilket gör att slutbesiktningsdatum flyttas fram. 2018-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 2019-08 pga av upphandling i projektet är försenad till följd av ändrade förutsättningar i projektet.
	Hyllie brandstation, om-och tillbyggnad	63 000	63 000	63 000		1711	1903	2005	2011	SN 170426, KS 170531 2017-10 Slutbesiktningsdatum är framflyttad. Kunden har ändrat förutsättningar till projekt under projekteringstiden vilket gör att slutbesiktningsdatum flyttas fram. 2018-04 Slutbesiktningsdatum är framflyttad till 2020-05. Vid upphandling i april 2018 har bara en entreprenör visat intresse med 7 mnkr högre kalkyl än budget. Efter dialog med kunden kommer anbud att göras om och upphandlas på nytt. 2018-11 SN 181128, KS 181205, KF 181220. Ansökan om utökad objektsgodkännande med 18 mnkr samt att slutbesiktningsdatum framflyttad från 2020-05 till 2020-11.
	Bolmörten LSS-boende, Bolmörten 9, +/- 10%.	38 500	42 350	38 500		1805	1907	1910	1910	SN 180220, KS 180502
	Wowra LSS, Sallerup 180:49 +/- 10%.	28 000	30 800	28 000		1810	1910	2008	2108	SN 180528, KS180815 2019-04 Slutbesiktning framflyttad från oktober 2019 till augusti 2020 med anledning att SBK har sagt nej till att riva ner byggnader. Nu utreds om det finns möjlighet att bygga om den byggnaden istället. 2019-08 Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år, från augusti 2020 till augusti 2021 p.g.a. försenat bygglov för rivning.
	Byte av scenteknik på Malmö Opera, Teatern 4 +/- 10%.	21 000	23 100	21 000		1810	1905	1905	1908	SN 180612, KS180815 2019-05 Slutbesiktningsdatum framflyttad från maj till augusti pga tilläggbeställning från kunden som har tillkommit.
	Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4, ± 10%	16 000	17 600	16 000		1810	1909	1909	1906	SN 180924, KS 181107 2019-08 Färdigställande tidigarelagt då entreprenaden blev klar tidigare.
	Nybyggnation av Toarp LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2	43 000	43 000	43 000		1909	2006	2006	2006	SN 190326, KS190508
	Ombyggnation av Wisdome Tekniska Museet, Turbinen 4	19 500	19 500	19 500		1911	2011	2011	2011	SN 190521, KS190814
Ombyggnation av Stadshuset, Rapphönan 29, för kontaktcenter			27 500		2002	2102	2102	2102	SN 190619, KS 190911	
Nybyggnation av Stenåkerns LSS, Solskiftet 3			35 500		1910	2102	2102	2102	SN0190827, KS190911	
Anslutningar till fastigheter i Sege Park			28 500		1912	2012	2012	2012	SN0190827, KS190911	
Totalt övrigt:		249 000	261 350	249 000						
Summa totalt:		2 607 500	2 729 585	2 613 100						