



Protokoll - Överlämnandemöte med D&U efter Slutbesiktning

Datum: 2017-02-28

Plats: Gatukontoret, rum 3264A

Närvarande:

Namn	Avdelning	Mobil nr	E-post
Anne Richthoff	Genomföra		
Nora Bengtsson	Förvalta		
Martin Ahlman	Förvalta		
Niklas Persson	Genomföra		

1	Entreprenaden i korthet: Gator, VA, grönytor, lekplats, park, hastighetsbegränsande åtgärder.
2	Besiktningar: Slutbesiktning 2016-11-24 Garantibesiktning utförs senast 2019-11-24 Kommande: NP admin efterbesiktning. Återkommer om tid. Etableringsbesiktning 2017-06-02 kl 10.00 på plats
3	Garantitider: Garantitiden för entreprenaden slutar 2019-11-24
4	Slutdokumentation och relationshandlingar från E: E lämnat relationsinmätningar till Anne. WSP tar fram relationsritning, Anne bevakar. E lämnat resultatpärm till Anne.
5	Vandalisering: Ingen vandalisering. Gummiastfaltytor ej åtgärdade, utförs i vår, NP admin.
6	Webinfo: Bygghandling ligger på webinfo.
7	Beställningar inför övertagandet (B-anmärkningar): -----
8	Ekonomi: Garantiskötsel till 2019 kommer att kosta 422 859kr (140 953 kr/år)



9	Organisation: Projektör: WSP Entreprenör: Skanska Beställare: Gatukontoret Projektansvarig: Anne Richthoff Beställarens ombud: Niklas Persson Bygglidare: Thomas Möller, Niklas Ekström
10	Överlämnad dokumentation till D&U: Anne: Överlämnade resultatpärm till Martin A
11	Övrigt: Infoskylt om arkeologi blir klar i mars/april 2017. NP admin. In/utfart skola byggs efter att bygget av Gottorps skola och förskola blivit klar. Preliminär starttid juni 2017. NP admin. Överfarter Patronsgata borttages av Skanska Hus dec 2017/jan 2018. NP admin. 2 st anslutningar till Gottorpsvägen som används för byggtrafik till bostadsbygge justeras av Skanska, när byggetablering är avslutad. Prel tidplan dec 2017/jan 2018. NP admin. NP administrerar åtgärdande av e-punkter vilka E åtgärdar när väderlek tillåter. NP översänder protokoll till MA när resterande e-punkter är åtgärdade.

Vid protokollet

Niklas Persson

Datum 2017-02-28

Gatukontoret