

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

# Bilaga till Slutrapport för projektfasen



Projektnamn: Strandgatan toalett  
Projektnummer: 9793  
Datum för upprättande: 2023-01-26  
Kategori: Fastigheter och Byggnader  
Projektledare: Natalie Ferm

## **1. Erfarenheter**

### **1.1 Slutsatser och förslag på förbättringar**

Projektgruppen bestod av specialister som hanterade olika frågor som markbeläggningen, ledningsdragningar osv. Detta har varit en förutsättning för ett gott resultat.

Leveranstiden hos toalettmodulens tillverkare liksom handläggningstiderna hos E.ON och VA Syd var längre än vad som uppskattades vid tidsplaneringen. Vid framtida liknande projekt bör detta beaktas.

Ekonomi och stöd av controller har fungerat mycket bra.

### **1.2 Nyckeltal**

Nyckeltal har inte tagits fram för detta projekt.

### **1.3 Överlämnande**

Garantitidens längd är 5 år från godkänd slutbesiktning.

Inget överlämnandemöte har ägt rum eftersom projektledaren även är garanti- och driftansvarig.

Relationshandlingar samt drift- och underhållshandlingar har mottagits från leverantören i samband med slutbesiktningen.