

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE - Ekonomisk prognos 2021						
NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGIFT			Utfall t.o.m. april 2021	Planerat år för projektavslut
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse		
Service nämnden						
Förskola Traktorn	KF 2016-12-20	57,0	57,0	0,0	3,6	2023-10-30
Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan	KF 2017-08-31	139,0	168,0	0,0	152,4	2021-05-03
	KF 2020-04-29	29,0				
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden	KF 2017-12-20	281,0	305,0	-24,0	299,7	2020-08-23
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3	KF 2018-03-01	235,5	282,6	0,0	23,6	2023-05-31
Utökad objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan	KF 2020-06-18	47,1				
Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola	KF 2018-04-26	205,0	201,1	3,9	196,8	2020-07-23
Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK	KF 2018-06-19	127,0	122,0	5,0	116,3	2021-07-10
Byte av belysning på Kirsebergsskolan	KS 2018-05-30	22,0	22,0	0,0	9,9	2022-08-01
Wowra LSS Sallerup	KS 2018-08-15	28,0	29,9	-1,9	24,9	2021-08-31
Ellstorps förskola, Balders Hage 1	KF 2018-08-30	74,0	77,4	-3,4	66,4	2021-05-10
Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen	KS 2018-09-05	6,0	6,0	0,0	0,0	2023-09-01
Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning	KF 2018-10-25	75,5	72,8	2,7	68,9	2021-06-01
Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola	KF 2019-01-31	265,0	265,0	0,0	65,6	2022-06-15
Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15	KF 2019-03-21	76,0	76,0	0,0	68,6	2021-06-01
Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173	KF 2019-03-21	330,0	320,0	10,0	267,2	2021-08-15
Renovering Heleneholms sporthall	KS 2019-09-11	49,0	45,0	4,0	32,1	2021-06-15
Nybyggnation Stenåkerns LSS	KS 2019-09-11	35,5	35,5	0,0	34,4	2021-02-15
Anslutningar till fastigheter i Sege park*	KS 2019-11-13	28,5	39,5	-11,0	25,7	2021-08-31
Nybyggnation Källängens förskola	KF 2020-02-06	78,0	78,0	0,0	41,3	2021-12-01
Renovering Henrik Smithsgården (WMU)	KF 2020-02-06	60,0	58,7	1,3	1,0	2023-03-31
Till- och ombyggnation av Hipp*	KF 2020-03-19	96,0	110,0	-14,0	18,8	2022-11-15
Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40	KS 2020-06-17	28,0	28,0	0,0	1,9	2021-11-30
Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola	KF 2020-06-18	105,0	105,0	0,0	9,5	2022-08-31
Nybyggnation av Stensjöns förskola	KF 2020-06-18	86,0	88,5	-2,5	4,7	2024-08-15
Nybyggnation av Ärtans förskola*	KF 2020-06-18	79,0	63,0	16,0	13,0	2022-02-15
Nybyggnation av Bollens förskola	KF 2020-09-03	97,0	97,0	0,0	11,1	2022-10-30
Renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9	KS 2021-02-10	19,0	19,0	0,0	0,1	2021-11-30
Renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5	KS 2021-02-10	15,4	15,4	0,0	0,3	2022-10-31
Nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1	KS 2021-02-10	48,5	48,5	0,0	2,8	2022-06-30
Ombyggnation av byggnad A, B och G inom Dekanen 1	KF 2021-03-04	126,5	126,5	0,0	12,1	2023-05-02
Nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1	KF 2021-03-31	87,4	87,4	0,0	10,0	2023-05-31

SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE						
NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGIFT			Utfall t.o.m. april 2021	Planerat år för projektavslut
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse		
Service nämnden						
Förskola Husie 172:123	KF 2017-05-24	92,0	98,1	-6,1	98,1	2019-10-12
Grundskola Husie 172:123	KF 2017-05-25	219,0	232,1	-13,1	232,1	2019-10-12
Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet	KS 2019-08-14	19,5	20,8	-1,3	20,8	2020-12-15
Hyllie brandstation	KS 2017-05-31	45,0	58,0	5,0	58,0	2020-11-01
Hyllie brandstation utökad objektsgodkännande	KF 2018-12-20	18,0				

* Pågående projekt med avvikelse större än 10% med kommentar nedan

** Avslutade projekt med avvikelse större än 10% med kommentar nedan

*** Projekt planerade för återkallande av objektsgodkännande

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

*Kommentar till objektsgodkännande service nämnden, pågående projekt med avvikelse större än 10%

Anslutningar till fastigheter i Sege park: Projektet är försenat till följd av att fastighets- och gatukontoret entreprenör som utför arbete inom samma fastighet har gått i konkurs. Det har även framkommit att levererade bygghandlingar och kalkyler inte har i tillräckligt stor omfattning tagit hänsyn till befintliga förhållanden vilket medför ökade kostnader. Service nämnden har för avsikt att ansöka om utökad objektsgodkännande.

Till- och ombyggnation av Hipp: Service nämnden planerar att ansöka om utökad objektsgodkännande för till- och ombyggnationen av Hipp. Projektet är mer komplext till följd av att fastigheten är en gammal byggnad med bevarandekrav, vilket har påverkat antalet inkomna anbud. Orsaken till utökningen är främst är tillägsbeställningar från verksamheten för ljud, ljus och andra tekniska installationer.

Nybyggnation av Ärtans förskola: Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.

**Kommentar till objektsgodkännande service nämnden, ekonomiskt avslutade projekt med avvikelse större än 10%

-

*** Projekt planerade för återkallande av beslut om objektsgodkännande

-