



Datum

2021-02-23

Vår referens

Ina Söderbäck

Ingenjör

ina.soderback@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Projektavslutsrapport för projekt 9252 Ribersborgs strandpromenad, trädäck TN-2020-416

Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9252 Ribersborgs strandpromenad, trädäck.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Projektavslutsrapport för projekt 9252 Ribersborgs strandpromenad, trädäck
- G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Projektavslutsrapport för projekt 9252 Ribersborgs strandpromenad, trädäck

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-03-24

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-04-08

Ärendet

Inom projektet har ett permanent trädäck för dans och andra aktiviteter uppförts på Ribersborgsstranden vid Kallbadhuset. Trädäcket har en scenplats och omges av sittplatser för att lämpa sig för danskvällar, men också för att tillföra ytor för umgänge, avkoppling och lek. Syftet med projektet har varit att öka möjligheten till en aktiv, hälsosam livsstil för malmöborna och att stärka Ribersborgsstranden som mötesplats.

Projektet har enligt mål levererat ett permanent trädäck samt flytt av en utomhusdusch. Målet var ursprungligen att trädäcket skulle stå färdigt för invigning i juni 2020 inför danssäsongen men projektet försenades av flera anledningar. Dansen sommaren 2020 ställdes också in på grund av coronapandemin.

Enligt projektets initiala tidplan var det 9 månader från projektstart till färdigställande, men projektet försenades med 4 månader. För att hinna genomföra projektet i tid hade förstudien och projekteringen behövt påskyndas, vilket hade givit en lägre ambitionsnivå och lett till ett sämre slutresultat gällande utformning.

Projektets totala utgifter uppgick till -1 360 tkr där entreprenaden utgjorde den största kostnaden.

Ansvariga

Peter Nilsson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör