



Datum
2021-09-22
Vår referens
Christina Andréasson
Sektionschef
Christina.Andreasson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Slutrapport projekt 6013 Svarvgången, Jägersro TN-2021-1875

Sammanfattning

Projekt vid namn Svarvgången, med projektnummer 6013, är ett exploateringsprojekt som genomförts till följd av detaljplan Dp 5573. Detaljplanen avser del av Rosengård 130:400 och antogs år 2019. Detaljplanen gjorde det möjligt att skapa ändamålsenliga industrifastigheter genom att planlägga en befintlig allmän gång- och cykelväg till kvartersmark för industrisyften. Tekniska nämnden beslutade 2020-03-24 att godkänna investeringsutgift för projekt 6013 Svarvgången, Jägersro om 2 850 tkr och driftkostnader om 180 tkr, samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet.

Utgiften för åtgärderna i projektet beräknades till -2 850 tkr och det faktiska utfallet blev -2 210 tkr, vilket ger en avvikelse om 480 tkr lägre än den beräknade utgiften i objektsgodkännandet. Prognos för driftkonsekvenser bedöms till 125 tkr/år vid en schablon på 2,75% för drift och underhåll.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna slutrapport för projektfasen gällande projekt 6013 Svarvgången.

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-11-11

Ärendet

Sammanfattning av slutrapporten.

Ansvariga

FGK Stadsutveckling Sven Gustafsson, enhetschef

FGK Stadsutveckling Christina Andréasson, sektionschef och projektägare