

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Slutrapport för projektfasen



Projektnamn: Uppsamlingskärl 2019 - 2021

Projektnummer: 6031

Datum för upprättande: 2022-07-07

Kategori: Offentlig miljö

Projektledare: Gisela Svedberg & Clara Zetterlund

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och stadens mål.....	3
3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar.....	4
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål	4
3.2 Genomförande och tidplan.....	4
3.3 Avsteg från Teknisk handbok.....	4
3.4 Ekonomisk uppföljning.....	4
3.4.1 Projektkalkyl.....	4
4. Återstår	5
4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter	5

1. Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har ca 5000 papperskorgar av olika åldrar och utförande. Projektet Uppsamlingskärl har löpt under tre års tid (2019–2021) med målet att varje år investera i nya uppsamlingskärl för att fortsätta byta ut uppsamlingskärlen i kommunen som inte motsvarar dagens krav på ett bra kärl. De nya modellerna har ett enhetligt estetiskt uttryck samt är djur- och fågelsäkra och anpassade för den ökade mängd engångsartiklar som kastas i samband med picknick och hämtmat i våra parker. De är också framtagna för en bättre arbetsmiljö för den utförande personalen.

Det förväntade resultat om att köpa in nya uppsamlingskärl samt fortsätta utbytet har uppfyllts. Pandemin har påverkat leveranstider men har inte orsakat några större avvikelser.

2. Bakgrund, syfte och stadens mål

Fastighets- och gatukontoret har ca 5000 papperskorgar av olika ålder och utförande. Papperskorgarnas funktion är en viktig del i renhållningskedjan och de mål som Fastighets- och gatukontoret arbetar mot. Projektet genomfördes för att förbättra arbetsmiljö, funktion samt gestalta nya kärl med en sammanhållen estetik. Tidigare sortiment har varit brokigt och ibland med dålig utformning gällande arbetsmiljö och en design som gör skräpet lättillgängligt för råttor och fåglar att dra upp. Genom att byta ut vissa papperskorgstyper mot nya, antingen enstaka eller i system, har vi uppnått ett renare närområde och en bättre arbetsmiljö för utförande entreprenör.

Projektet har bidragit till en mer enhetlig estetik och identitet för staden, en mer djur- och fågelsäker hantering av avfall, samt en förbättrad arbetsmiljö för den utförande personalen. Projektet bedöms därför bidra till Tekniska nämndens mål om stadsmiljöer som är trygga, tillgängliga och säkra.

I gaturenhållningslagen 2 § stadgas att kommunen ansvarar för renhållning på gator och torg, i parker och på andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan och som kommunen är huvudman för (se följande citat ur gaturenhållningslagen 2 §).

”På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.”

Kommunens ansvar för renhållning innebär att kommunen ska hindra att olägenheter för människors hälsa uppstår. Vid bedömning av vad som innebär olägenhet kan ledning tas från definitionen av olägenhet för människors hälsa i 9 kap. 3 § miljöbalken.

”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.” Även trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet är faktorer som har betydelse för omfattningen av kommunens skyldighet.”

3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar

3.1 Utfall i förhållande till leveransmål

Uppsamlingskärlen har levererats enligt förväntan med undantag för viss försening i leveranstid med anledning av pandemin.

Ett arbete med att produktutveckla uppsamlingskärlen för att förhindra att den mellanstora modellen Putte står öppen har till viss del påverkat leveransen av kärlen ute på plats i staden. Fastighets- och gatukontoret och Serviceförvaltningen har ett nära samarbete för att hitta en lösning. Olika lösningar har testats, arbetet med att utvärdera dessa är fortfarande pågående.

Projektet har trots avvikelse i leveranstid rymts inom den av kommunfullmäktige beslutade investeringsram för berörda år genom att finansiering har skett inom ramen för reinvesteringar.

Produkter som levererats inom ramen för projektet:

- Uppsamlingskärl av modellen Plutten, Putte och Rulle, totalt 4 355st
- Reservdelar till uppsamlingskärl av modellen Plutten, Putte och Rulle.
- Pantrör för montering på uppsamlingskärl, totalt 1 050st.
- Hundlatriner, cirka 100st.

3.2 Genomförande och tidplan

Genomförande och tidplan har trots förseningar levererat i en stadig takt utan större påverkan på utbytet av uppsamlingskärl i staden.

3.3 Avsteg från Teknisk handbok

Inga avsteg från teknisk handbok att rapportera.

3.4 Ekonomisk uppföljning

3.4.1 Projektkalkyl

Projektets budget beslutades i tekniska nämnden 2019-01-29. Beslutad investeringskostnad omfattade 6 000 tkr och driftskonsekvensen omfattade 1 430 tkr.

De slutgiltiga utgifterna för projektet omfattar 6 015 tkr för entreprenad och 8 tkr för kreditivränta. Det totala utfallet blev 6 023 tkr.

Totala driftskonsekvenser uppgår till 1 278 tkr.

Investeringskostnad följer väl det beslutade Objektsgodkännandet. Driftskonsekvens är något lägre än beräknat vilket främst beror på sänkt internräntesats (från 3 till 1,25%).

Projektkalkyl Investering, Tkr allmän plats	Beslutad ram	Faktiskt utfall
Investeringsbidrag		
Summa inkomster	0	0
Entreprenad	-6 000	-6 015
Hantering av massor över MKM		
Projektering		
Förprojektering		
Byggleddning		
Utredningar		
Rivning av byggnad / konstruktion		
Kreditivränta		-8
Intern tid		
Oförutsett		
Summa utgifter	-6 000	-6 023
Projektnetto	-6 000	-6 023

4. Återstår

4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter

Inga kvarstående aktiviteter att rapportera.