



Datum

2023-02-28

Vår referens

Petra Bengtsson

Landskapsarkitekt

Petra.N.Bengtsson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Projekt 9012 Kanalstråket 2021 - slutrapport TN-2020-3874

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Kanalstråket 2021 TN-2020-3874.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga slutrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Slutrapport för projektfasen
- G- Tjänsteskrivelse TNAU 230307 Slutrapport för projektfasen

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-01-26

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-08-19

Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-03-07

Ärendet

Syftet med projekt Kanalstråket har varit att skapa vistelseytor med nära vattenkontakt på fler platser längs kanalen. Två flytbryggor av olika karaktär har anlagts på två platser i kanalen, en vid Berghults trädgård och en vid Uppsalakajen. Bryggorna är sedan juni 2022 på plats och har tagits emot väl av malmöborna. De används bland annat för vila och vattenkontakt, angöring av mindre båtar och för fiske.

Projektet har haft förseningar och, i viss mån, fördringar. Den ursprungliga tidplanen drog över med ca 12 månader. Orsaken är bland annat relaterad till pandemin, problem med virkeskvalitet samt nya tidigare obeprövade konstruktionsmetoder som har påverkat iläggning av bryggorna. Det ursprungliga valet av virke visades sig vara av alltför dålig kvalitet för användningsområdet och en viss del av arbetet behövdes därför göras om. Kostnaderna om 647 tkr för det ursprungliga virket och monteringen är förgäveskostnader och har uttrangerats. Det faktiska utfallet blir därmed 2,114 mnkr och driftskonsekvenserna beräknas till 191 tkr, vilket kan

jämföras med tekniska nämndens beslut 2021-01-26 att godkänna investeringsutgifter om 2,25 mnkr och driftskostnader om 157 tkr.

Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör