



Datum
2023-02-28
Vår referens
Natalie Ferm
Ingenjör
Natalie.Ferm@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Objektsgodkännande - Projekt 9793 Strandgatan toalett - slutrapport TN-2021-2104

Sammanfattning

Tekniska nämnden beviljade 2021-10-26 ett objektsgodkännande för uppställning av ny Prefab toalettbyggnad på Strandgatan. Projektet genomfördes under 2022. Den nya toalettbyggnaden invigdes 2022-10-29. En slutrapport för projektet har nu färdigställts. Projektets totalt utgifter uppgick till -2 035 tkr och hölls inom den beslutade ramen på -2 400 tkr. Driftkonsekvensen uppgår till -455 tkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att godkänna slutrapporten för projekt 9793 Strandgatan toalett.

Beslutsunderlag

- Bilaga till Slutrapport för projektfasen
- Slutrapport för Strandgatan toalett
- G-Tjänsteskrivelse TNAU 230307 Slutrapport Strandgatans toalett

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-10-26
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-03-07

Beslutet skickas till

Enhetschef för Förvaltning, mark och byggnader, Fastighetsavdelningen

Ärendet

Syftet med projektet har varit att skapa bättre service för besökarna i området kring Limhamns torg och promenadstråket längs Strandgatan samt erhålla en trygg och säker miljö i Strandparken.

Tekniska nämnden beviljade 2021-10-26 ett objektsgodkännande för uppställning av ny Prefab toalettbyggnad på Strandgatan. Projektet genomfördes under 2022. Den nya toalettbyggnaden invigdes 2022-10-29. En slutrapport för projektet har nu färdigställts.

Projektets totalt utgifter uppgick till -2 035 tkr och hölls inom den beslutade ramen på -2 400 tkr. Driftkonsekvensen uppgår till -455 tkr.

Ansvariga

Sarah Von Liewen Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör