

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

# Slutrapport för projektfasen



Projektnamn: Konst mindre åtgärder 2020 - 2022

Projektnummer: 6005

Datum för upprättande: 2023-02-24

Kategori: Offentlig miljö

Projektledare: Sofie Hellryd

## Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och stadens mål.....	3
3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar.....	3
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål .....	3
3.2 Genomförande och tidplan.....	4
3.3 Avsteg från Teknisk handbok.....	4
3.4 Ekonomisk uppföljning.....	5
3.4.1 Projektkalkyl .....	5
4. Återstår .....	5
4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter .....	5

## 1. Sammanfattning

Inom projektet ”Konst mindre åtgärder 2020 – 2022” har ett antal åtgärder genomförts. ”Romskt minnesmärke” har placerats på Limhamnsfältet. Skulpturen ”Jimmis” har fått en ny plats i Pildammsparken vilket minskar risk för vandalism, och förberedande arbete är utfört för montering 2023. Skulpturen ”Den talande staden” har fått en permanent placering i Sege park. Projektering är genomförd avseende ”Elma Danielsson” vars utplacering har försenats på grund av markmiljöfrågor. Ny placering och gestaltning av plats avseende ”Portfölj” är under diskussion med konstnär. Preventiva skydd för skejtande på konstverket ”Passage” har designats men har inte genomförts. Nya skyltar har bland annat tillverkats till ”Pienza” i Raoul Wallenbergs park, ”Gömsället” i Vänskapsparken, ”Farväl till de sju haven” på Ribersborg och ”Gustav Rydberg” i Kungsparken.

Projektets totala utfall slutade på 643 tkr med en driftskonsekvens om 44 tkr gentemot ett objektsgodkännande på 2,1 mnkr och driftskonsekvenser på 270 tkr.

## 2. Bakgrund, syfte och stadens mål

Projektet har avsett investering rörande mindre åtgärder för den offentliga konsten i Malmö. Den befintliga offentliga konsten behöver ibland få en ny placering då vår stadsmiljö är föränderlig och förutsättningar förändras. Konstverk kan behöva flyttas för att komma till sin rätt och tillgängliggöras för medborgarna, inte sällan på initiativ från medborgarna. Malmö stad erhåller emellanåt gåvor i form av konstverk som placeras ut i det offentliga rummet. Initiativ om offentlig konst kan även komma från vår egen förvaltning i samband med projekt i den befintliga stadsmiljön.

Konst som flyttas eller tillförs det offentliga rummet innebär insatser från stadens sida i form av grundläggning/fundament, markarbeten, ljussättning, montage och skyltar.

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och vattenområden (jfr med reglementet § 6.:

”Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i övrigt anges i detta reglemente, omfattar utformning av det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.”

## 3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar

### 3.1 Utfall i förhållande till leveransmål

Projektet har flera leveransmål som ställs upp löpande. Under denna treårsperiod har ett nytt minnesmärke, ”Romskt minnesmärke”, utplacerats i samarbete med kulturförvaltningen och Romska rådet.

Konstverket ”Jimmis” har upprepade gånger varit utsatt för vandalism och har därför fått en ny placering närmare gångväg och gata, för att minska risken för framtida vandalism. Under 2022 har markarbeten och investeringar av nya fundament och armaturer gjorts. Skulpturerna kommer på plats i mars 2023.

Konstverket ”Den talande staden”, tidigare tillfälligt placerad i Berghults trädgård invid Casinot, har monterats på avsedd permanent plats i Sege park.

Projektering och förberedande arbete har genomförts för utplacering av skulpturen ”Elma Danielsson”. Utplacering och entreprenad är försenad på grund av markmiljöfrågor. Den kommer att placeras ut 2023.

Tidigare placering av konstverket ”Portfölj” blev mindre lämplig då konstverket skymdes av olovligt parkerade cyklar varför flytt av verket planerades. Vid ombyggnad av glaci (2020) togs verket in. Sedan dess har det pågått ett samtal med konstnär rörande ny plats samt gestaltning av platsen och förbättringsåtgärder gällande konstverket.

Verket ”Passage” har skador orsakade av skejtande. Framtagande av lösning på skydd för skejtande pågår.

I projektet låg planering att sätta ut nytt konstverk på Poppeludden. Detta utgick då den första upphandlingen avbröts på grund av för få intresseanmälningar.

Skyltar, stulna och skadade, har löpande ersatts under projektperioden.

Projektet möter löpande behov som uppstår kring den offentliga konsten. Covid har inneburit fördröjning i två av delprojekten. Ett projekt har försenats på grund av markföroreningar. I övrigt har projektet uppfyllt leveransmål.

### **3.2 Genomförande och tidplan**

Projektet har haft en tidplan över 2020 – 2022. I samtliga delprojekt rörande konstverk innebär insatser en kommunikation och samarbete med konstnär eller efterlevande till konstnär. Det är en långsam process där samtycke behöver fastställas inför åtgärder. Målsättningen har varit att genomföra uppställda leveransmål inom projektperioden.

Avvikelse gällande utplacering av ”Portfölj” och preventiva åtgärder för ”Passage” har försenats på grund av Covid. Konsekvensen är att medel inte brukats fullt ut.

Avvikelse gällande utplacering av ”Elma Danielsson” har försenats på grund av markföroreningar och inhämtande av beslut från miljöförvaltningen. Förberedande projektering, inköp av armaturer och kostnader för handläggning av miljöförvaltningen har belastat projektets budget, men några åtgärder kvarstår.

Avvikelse gällande Poppeludden är avbruten upphandling på grund av för få intresseanmälningar.

### **3.3 Avsteg från Teknisk handbok**

Inga avsteg.

### 3.4 Ekonomisk uppföljning

#### 3.4.1 Projektkalkyl

Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2020 om budget på 2,1 mnkr fördelat över 2020–2022, samt driftskonsekvenser om 270 tkr. Vid beräkning av driftskonsekvenser användes dåvarande internräntesatsen 3% samt avskrivningstiden 10 år.

Det slutliga utfallet landar på 643 tkr. Avvikelsen har beskrivits ovan och beror på diverse förseningar. Vid tidpunkten för projektkalkylen fördes skarp tid som innebar kostnad för projektet och det budgeterades för 300 tkr. Sedan dess har riktlinjerna ändrats, numera belastas inte denna typ av projekt med intern tidskostnad och projektet har inget utfall på intern tid. Driftskonsekvenserna är beräknade till 44 tkr beroende på lägre utfall, sänkt internränta och längre avskrivningstid gentemot objektsgodkännandet.

Projektkalkyl Investering, Tkr allmän plats	Beslutad ram	Faktiskt utfall
Entreprenad	-1000	-485
Hantering av massor under MKM	-200	
Projektering	-300	-158
Bygglösning	-70	
Kreditivränta	-20	
Intern tid	-300	
Oförutsett	-210	
<b>Summa utgifter</b>	<b>-2 100</b>	<b>-643</b>
<b>Projektnetto</b>	<b>-2 100</b>	<b>-643</b>

## 4. Återstår

### 4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter

Inga aktiviteter kvarstår.