



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-05-23

Vår referens

Hossein Ashouri

Trafikplanerare

Hossein.Ashouri@malmo.se

Slutrapport projekt 4.9.3 (3026) Regementsgatan västra Storstadspaketet TN-2025-945

Sammanfattning

Projekt 4.9.3 (3026) Regementsgatan västra har slutförts och förvaltningen har tagit fram en slutrapport för godkännande av tekniska nämnden.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TrU 250603 Slutrapport projekt 4.9.3 (3026)
Regementsgatan västra Storstadspaketet
- Slutrapport för projektfasen

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2025-06-03

Ärendet

Förvaltningen har genomfört projekt 4.9.3 Regementsgatan västra (3026) inom storstadspaketet.

Syftet med projektet var att bygga om och anpassa en befintlig busshållplats med ett hållplatsläge på varje sida av Regementsgatan västra, mindre framkomlighetsåtgärder längs med gatan samt bygga en ny enkelriktad cykelbana på norra sidan av Regementsgatan mellan gångbanan och trädallén.



Tekniska nämnden beslutade i december 2022 att godkänna investeringsutgift om 142 mnkr brutto och 89,5 mnkr netto för objektsgodkännande *Regementsgatan*.

Projekt 3026 *Regementsgatan västra* som är en del av objektsgodkännandet
Regementsgatan blev den slutliga investeringsutgiften 20,9 mnkr. De totala driftskonsekvenserna uppgår till 1,4 mnkr brutto och 811 tkr netto för projektet.

Utfallet för inkomsterna uppgår till 5,1 mnkr januari 2025. Avseende medfinansiering via storstadspaketet återstår det ca 2 mnkr för kollektivtrafik samt ca 1,7 mnkr för cykel. Totalt uppgår investeringsbidrag till ca 8,8 mnkr. Resterande bidragsmedel för kollektivtrafik kommer att redovisas år 2035 när bostadsåtagandet är uppfyllt enligt Sverigeförhandlingen, ramavtal 8. Cykelobjektet betalas ut när hela objekt är klart, som det ser ut nu är det 2027. Detta kan ändras om cykelobjektet omförhandlas.

Ansvariga

Pernilla von Strokirch Enhetschef

Anna Modig Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör