



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-10-31

Vår referens

Larsola Bromell

Landskapsarkitekt

larsola.bromell@malmo.se

Objektsgodkännande för projekt 9016 250 extra träd TN-2021-664

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9016 250 extra träd. Investeringskostnaden för projektet var 6400 tkr och utfallet blev 5975 tkr. Detta ger en avvikelse på 425 tkr. Driftskonsekvenserna för projektet beräknas uppgå till 319 tkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 251111 - Slutrapport för projekt 9016 - 250 extra träd
- Bilaga till Slutrapport för projektfasen - Projekt 9016 - 250 extra träd
- Slutrapport för projektfasen - Projekt 9016 - 250 extra träd

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-05-25

Tekniska nämndens arbetsutskott 2025-11-11

Ärendet

Projektet genomfördes med bakgrund i de ca 250 träd som vandaliserades i Malmö under hösten och vintern 2020-2021 och utgjorde ett led i att visa hur viktiga stadsträd och tätortsnära skog är för Malmöborna. Projektet avsåg leverera en ökning av antalet träd med minst 250 st på allmän platsmark. I projektet planterades 281 st träd och projektet leveransmål har därmed uppfyllts och överträffats.

Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef



Tobias Nilsson Direktör