



Datum

2023-11-15

Vår referens

Sofie Hellryd

Utvecklingssamordnare

Sofie.Hellryd@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Slutrapport för projekt 6667, Barnens skulpturpark TN-2023-2449

#### Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 6667 Barnens skulpturpark. Projektets totala utfall slutade på 1,9 mnkr med en driftskonsekvens om 103 tkr gentemot ett objektsgodkännande på 2,1 mnkr och driftskonsekvenser på 115 tkr.

#### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse, TN 23-12-14, Slutrapport projekt 6667, Barnens skulpturpark
- Slutrapport för projektfasen - mall 1.2

#### Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2023-12-14

Kulturnämnden 2017-06-15 (KN-2017-2168)

Tekniska nämnden 2019-05-23

#### Ärendet

Barnens skulpturpark är ett konstprojekt där barns delaktighet och möjlighet att få ta plats i det offentliga rummet stått i fokus. Barnens skulpturpark är belägen i deltagande barns närområde och i det här fallet Vänskapsparken och Rosengårdsparken.

Projektet initierades av och drevs av Drömmarnas Hus i Rosengård med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet var ett samarbetsprojekt där Drömmarnas Hus, Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö stad deltog. Malmö Förskönings- och Planteringsförening finansierade konstverken, Malmö stad bistod projektet genom representanter i styrgrupp från kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret. Utöver det ansvarade och finansierade fastighets- och gatukontoret för förstudier av platser, konstruktionslösningar, utformningsplaner, grundläggning, markarbeten, ljussättning och montering av konstverken samt involvering av barn kring dessa arbetsmoment.

Projektet genomfördes under 2018 – 2020, i två etapper. Totalt har det till Barnens skulpturpark tillförts sex konstverk som placerats i Vänskapsparken och Rosengårdsparken. Etapp 1 invigdes 28 september 2019 och etapp 2 den 12 december 2020.

Projektet har tagit fram en metodskrift för Barnens skulpturpark.

Projektets totala utfall slutade på 1,9 mnkr med en driftskonsekvens om 103 tkr gentemot ett objektsgodkännande på 2,1 mnkr och driftskonsekvenser på 115 tkr.

**Ansvariga**

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör