



Datum

2020-04-14

Vår referens

Jennie Månsson

Landskapsarkitekt

jennie.m.mansson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats Stadionparken TN-2018-1958

Sammanfattning

Inom projektet har en ny stadsdelslekplats i västra Stadionparken uppförts. Lekplatsen omfattas av cirka 3000 m² yta för lek och bollsport. Genomförandet har inneburit sanering av markföroreningar, anläggande av nya ytor, ny belysning, ny sport- och lekutrustning, samt rivning och sanering av den tidigare befintliga områdeslekplatsen i Stadionparken.

Investeringsprojektet kan nu avslutas i enlighet med upprättad projektavslutsrapport.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 200505 Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats Stadionparken
- Projektavslutsrapport för projekt 8555 Lekplats i Stadionparken

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2018-06-18

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-05-05

Ärendet

Inom projektet har en ny stadsdelslekplats i västra Stadionparken uppförts. Lekplatsen omfattas av cirka 3000 m² yta för lek och bollsport. Genomförandet har inneburit sanering av markföroreningar, anläggande av nya ytor, ny belysning, ny sport- och lekutrustning, samt rivning och sanering av den tidigare befintliga områdeslekplatsen i Stadionparken.

Beslutad kalkyl beräknades till 9 205 000 kr och driftskonsekvenser till 805 000 kr/år. Utfallet för investeringen uppgick totalt till 8 533 000 kr, varav sanering uppgick till 913 000 kr.

Garantitid avslutas 2021. Investeringsprojektet kan nu avslutas i enlighet med upprättad projektavslutsrapport, vilken bifogas ärendet.

Ansvariga

Håkan Thulin Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör