



Datum
2020-10-27
Vår referens
Malin Magnusson
Landskapsarkitekt
malin.magnusson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Projektavslutsrapport för projekt 6056 Folkets park etapp 4 TN-2019-1029

Sammanfattning

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. Inom ramen för ”Program för utveckling av Folkets park” har en rad förändringar av parken föreslagits där flera förverkligats och andra håller på att realiseras.

Denna slutrapport avser projektet Folkets park etapp 4 som omfattat ett nytt scenområde för placering av den stora scenen samt omkringliggande planteringar. Scenen planeras att vara på plats årligen under högsäsong (april- september).

Investeringsprojektet kan nu avslutas i enlighet med upprättad projektavslutsrapport.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 201006 Projektavslutsrapport för projekt 6056 Folkets park etapp 4
- Projektavslutsrapport för projekt 6056 Folkets park etapp 4

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-08-27

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-11-10

Ärendet

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. Inom ramen för ”Program för utveckling av Folkets park” har en rad förändringar av parken föreslagits där flera förverkligats och andra håller på att realiseras.

Denna slutrapport avser projektet Folkets park etapp 4 som omfattat ett nytt scenområde för placering av den stora scenen samt omkringliggande planteringar. Scenen planeras att vara på plats årligen under högsäsong (april- september). Genomförandet av projektet har inneburit en flytt av den befintliga Kastanjekiosken till en ny plats i parken.

Beslutad kalkyl beräknades till 2 270 tkr. Utfallet för investeringen uppgick totalt till 2 199 tkr. Garantitid avslutas 2023. Investeringsprojektet kan nu avslutas i enlighet med upprättad projektavslutsrapport, vilken bifogas ärendet.

Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör