



Datum
2020-10-19 27
Diarienummer
TN-2020-1724

Skriftlig information

Försening i projekt 6050 Temalekplats Nangijala

Ett överklagande av bygglov kopplat till temalekplats Nangijala har inkommit till Länsstyrelsen. Med anledning av det har planerad byggstart ändrats från den 8 december 2020 till den 1 mars 2021.

Det inlämnade bygglovet till Stadsbyggnadskontoret avser tre bygglovspliktiga delar av lekplatsen: drakklätterställningen, två gårdshus samt plank inklusive torn. Detta bygglov har sakägare överklagat och krävt inhibition. Det betyder följaktligen att temalekplatsen kommer att färdigställas senare än beräknat.

Malin Magnusson
Landskapsarkitekt
Projektledare Temalekplats Nangijala