



Datum
2021-03-30
Vår referens
Ina Söderbäck
Ingenjör
ina.soderback@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Projektavslutsrapport för projekt 9902 Scen i Beijers Park TN-2019-2048

Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9902 Scen i Beijers park.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 210504 Projektavslutsrapport för projekt 9902 Scen i Beijers Park
- Projektavslutsrapport för projekt 9902 Scen Beijers park

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-06-20

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-05-04

Ärendet

Projektet har, enligt leveransmål, ersatt den tidigare scenplattan i Beijers park med en utomhusscen med tak. Den nya scenen underlättar genomförandet av arrangemang genom att erbjuda väderskydd och bärande strukturer för ljus och ljud. Scenplattans nya placering och riktning ger även bättre utrymme för publik.

Projektet har genomförts som flera separata beställningar; anläggning av scenplatta, inköp och montering av scentak, beställning av ny elanslutning, kompletterande markarbeten samt belysning. Projektet har även sökt säsongslov (bygglov) för scenen. Tidplanen var snäv från det att projektgrupp tillsattes i oktober 2019 till planerat färdigställande i maj 2020 och projektet drabbades av en mindre försening på grund av förlängd leveranstid för scentaket. För att klara tidplanen utfördes flera separata beställningar parallellt vilket krävde mycket samordning och innebar vissa risker.

I objektsgodkännandet beräknades investeringen för projektet till 2 500 tkr. Det totala utfallet blev 2 227 tkr.

Ansvariga

Peter Nilsson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör