



Datum
2021-05-07
Vår referens
Tomas Ottosson
Ingenjör
tomas.ottosson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Projektavslutsrapport för projekt 8992 Tygelsjö gård TN-2021-1211

Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 8992-Tygelsjö gård.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 210601 Projektavslutsrapport för projekt 8992 Tygelsjö gård
- Projektavslutsrapport för projekt 8992 Tygelsjö gård

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-06-01

Ärendet

En privat exploatör, ägarna till fastigheten Malmö Tygelsjö 54:2, har initierat en detaljplan för uppförandet av bostäder, skola och ett LSS-boende på sin mark. Detaljplanen, Dp 5214, vann laga kraft 2016-10-04 och exploateringsavtal godkändes i Tekniska nämnden 2016-06-15, § 171, (dnr TN-2016-40). Byggnationen på kvartersmark startade i maj 2018 och entreprenaden för den allmänna platsmarken startade i augusti 2018. Den allmänna platsen i projektet omfattar gator, GC-bana, gångbana, belysning, naturområde, ridstig och dagvattenmagasin. I november 2020 var projektet klart i sin helhet. Projektet uppnådde samtliga leveransmål i rätt tid och utgifterna höll sig inom beslutad budget med en marginal om cirka 2 mkr.

För ytterligare information hänvisas till bifogad slutrapport.

Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör