



Datum  
2022-11-15  
Vår referens  
Sofie Hellryd  
Utvecklingssamordnare  
Sofie.Hellryd@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Slutrapport för projekt 9018 Minnesmärke för veteraner TN-2022-2614**

#### **Sammanfattning**

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9018 Minnesmärke för veteraner

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna

#### **Beslutsunderlag**

- Slutrapport för projekt 9018 Minnesmärke för veteraner
- G-Slutrapport för projekt 9018 Minnesmärke för veteraner, TNAU 2022-12-06

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-12-06

#### **Ärendet**

Tekniska nämnden tog beslut om objektsgodkännande avseende Minnesmärke för veteraner 2021-05-25. Objektsgodkännandet föregicks av förstudier för att finna en lämplig plats, Bastion Uppsala, och en överenskommelse med Svenska Veteranförbundet att det var en gestaltning av platsen och ett minnesmärke som önskades. Specifik plats och utformning av minnesmärket har förankrats och samverkats med Svenska Veteranförbundet löpande under hela processen. Minnesmärket för veteraner kunde enligt plan invigas den 29 maj 2022.

Projektets totala utfall slutade på 563 tkr med en driftskonsekvens om 34 tkr gentemot ett objektsgodkännande på 1,45 mnkr och driftskonsekvenser på 80 tkr.

#### **Ansvariga**

Martin Lundin Enhetschef  
Tobias Nilsson Direktör