

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Slutrapport för projektfasen



Projektnamn: Minnesmärke för veteraner

Projektnummer: 9018

Datum för upprättande: 2022-10-17

Kategori: Offentlig miljö

Projektledare: Sofie Hellryd

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och stadens mål.....	3
3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar.....	3
3.1 Utfall i förhållande till leveransmål	3
Projektet har levererat en mindre platsbildning med ett minnesmärke för veteraner.	3
3.2 Genomförande och tidplan.....	3
Projektet har genomförts inom planerad tidplan.	3
3.3 Avsteg från Teknisk handbok.....	4
3.4 Ekonomisk uppföljning.....	4
3.4.1 Projektkalkyl	4
4. Återstår	4
4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter	4

1. Sammanfattning

Tekniska nämnden tog beslut om objektsgodkännande avseende Minnesmärke för veteraner 2021-05-25. Objektsgodkännandet föregicks av förstudier för att finna en lämplig plats, Bastion Uppsala, och en överenskommelse med Svenska Veteranförbundet att det var en gestaltning av platsen och ett minnesmärke som önskades. Specifik plats och utformning av minnesmärket har förankrats och samverkats med Svenska Veteranförbundet löpande under hela processen. Minnesmärket för veteraner kunde enligt plan invigas den 29 maj 2022.

Projektets totala utfall slutade på 563 tkr med en driftskonsekvens om 34 tkr gentemot ett objektsgodkännande på 1,45 mnkr och driftskonsekvenser på 80 tkr.

2. Bakgrund, syfte och stadens mål

Medborgarförslag inkom 2014 till Gatukontoret. Yttrande på ärendet (TN-2014-1572) avgavs av Tekniska nämnden 2017-01-17. I Tekniska nämndens yttrande föreslogs en fördjupad utredning av framtagna förslag på platser för ett Veteranmonument.

Motion (TN-2020-2208) har besvarats 2020-12-15 till Kommunfullmäktige.

2019 återupptogs arbetet mellan Svenska Veteranförbundet och Fastighets- och gatukontoret för att vidare utreda plats, utformning och finansiering av ett minnesmärke för veteraner. Fastighets- och gatukontoret tog fram sex förslag på platser. 2020 fastställdes att Bastion Uppsala var den plats Svenska Veteranförbundet förordade. Detta med anledning av dess centrala läge, tillgänglighet och kopplingen till tidigare upprättad försvarslinje.

Fastighets- och gatukontoret såg möjlighet att på platsen, som nyligen byggts om, ge plats för ett minnesmärke för veteraner.

Syftet var att skapa en plats med ett minnesmärke för veteraner att besöka. Platsen skulle kunna utgöra en samlingspunkt vid högtidstillfällen men även en plats för enskilda besök med möjlighet för kontemplation.

Projektet har bidragit till uppfyllande av tekniska nämndens grunduppdrag i enlighet med § 6.

”Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i övrigt anges i detta reglemente, omfattar utformningen av det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden skall tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet”.

3. Utfall i förhållande till leveransmål och ramar

3.1 Utfall i förhållande till leveransmål

Projektet har levererat en mindre platsbildning med ett minnesmärke för veteraner.

3.2 Genomförande och tidplan

Projektet har genomförts inom planerad tidplan. Dock har kompletterande och förstärkande åtgärder kring ljuslist utförts efter invigning av platsen varför BG3 sker först i november.

3.3 Avsteg från Teknisk handbok

Inga avsteg.

3.4 Ekonomisk uppföljning

3.4.1 Projektkalkyl

Projektets totala budget var 1,45 mnkr för investeringsmedel och rymdes inom kategori offentlig miljö. Driftskonsekvenserna var beräknades till 80 tkr med en internränta på 1,25% och 30 års avskrivning.

Det har vid projektets början inte funnits förslag på utformning av varken platsbildning, minnesmärke eller ljussättning och därmed inte funnits möjlighet att kunna beräkna i vilken utsträckning budget skulle nyttjas fullt ut eller överstiga densamma. Projektet har resulterat i det förstnämnda där resultatet understiger beslutad budget. Det slutliga utfallet är på 563 tkr och driftskonsekvensen blir därmed också lägre, 34 tkr.

Projektkalkyl Investering, Tkr allmän plats	Beslutad ram	Faktiskt utfall
Investeringsbidrag		
Summa inkomster	0	0
Entreprenad	-1100	-527
Hantering av massor över MKM	-50	
Projektering	-150	-36
Förprojektering		
Byggledning	-50	
Utredningar		
Rivning av byggnad / konstruktion		
Kreditivränta		
Intern tid		
Oförutsett	-100	
Summa utgifter	-1 450	-563
Projektnetto	-1 450	-563

4. Återstår

4.1 Eventuellt kvarstående aktiviteter

Inga aktiviteter kvarstår.