



Datum  
2023-01-28  
Vår referens  
Erika Jonasson  
Landskapsarkitekt  
erika.jonasson@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Objektsgodkännande för projekt 9008 Poppeludden - Pildammsparken TN-2020-2612**

#### **Sammanfattning**

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Poppeludden – Pildammsparken 9008.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta  
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Slutrapport för projektfasen
- G-Tjänsteskrivelse TNAU 230207 - Slutrapport för projekt 9008 Poppeludden - Pildammsparken

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2021-01-26  
Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-12-06  
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-02-07

#### **Ärendet**

Syftet med projektet har varit att utveckla och tillgängliggöra Poppeludden som ett attraktivt parkrum och mötesplats i Pildammsparken. En viktig del i projektet har även varit att öka kontakten med vattnet genom att anlägga ett trädäck ut mot stora dammen.

Projektet har enligt mål utvecklats till en mötesplats för malmöbor och inbjuder till vistelse och rekreation. Utformningen har utgått från platsens grundutformning men där befintliga pelarpopplar, som började bli dåliga, har tagits ner och ersatts med nya pelarpopplar som har placerats i en trädciinkel. För att förstärka rumsligheten har markytan skålats svagt och ramats in med avenbokshäckar med flera öppningar ut mot vattnet. Siktaxeln har förstärkts med ett gångstråk av granithällar och runt om den centrala platsen har ett gångstråk i stenmjöl anlagts. Ut mot stora dammen har ett trädäck med tillhörande trappor och ramp anlagts som möjliggör

för vistelse vid vattnet. Platsen har även utrustats med flertalet sittplatser av olika slag, ny belysning och fler gångstråk som ansluter till parkens övriga gångsystem.

Projektets totala utfall slutade på 6,4 mnkr, 400 tkr över budgeterat. I slutbeloppet ingår garantiskötsel på 50 tkr. Entreprenadkostnaden utgör den största kostnadsposten och blev något högre än beräknat på grund av oförutsedda händelser i samband med grundläggning och anläggning av trädäcket.

I hjärtat av parkrummet kommer även ett konstverk, som finansieras av Malmö Förskönings- och Planteringsförening, att placeras. Framtagandet av konstverket har dock inte ingått i projektet utan genomförs som ett separat projekt (projekt 9011 – Konstverk Poppeludden). Tills dess att konstverket kommer på plats har ytan fått en tillfällig utformning i stenmjöl. Konstverket beräknas vara på plats till hösten 2024.

**Ansvariga**

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör