



Datum
2023-08-17
Vår referens
Nikola Maka
Ingenjör
nikola.maka@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Objektsgodkännande för projekt 8718 Skyddsräcke Borrebackevägen och Lockarps Kyrkoväg TN-2020-2934

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Skyddsräcke Borrebackevägen och Lockarps kyrkoväg, projekt 8718.
Kostnad för genomförande av Skyddsräcke Borrebackevägen och Lockarps kyrkoväg, har ökat med 110 tkr jämfört med beslutad ram från 2021. Beslutad ram från 2021 var 1,85 mnkr. Utfall 2023 blev 1,96 mnkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Slutrapport för projektfasen - Skyddsräcke Borrebackevägen och Lockarps kyrkoväg
- G-Tjänsteskrivelse TNAU 230905 Slutrapport för projektfasen Skyddsräcke Borrebackevägen och Lockarps kyrkoväg

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-01-26
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-09-05

Ärendet

Projektet Skyddsräcke Borrebackevägen och Lockarps kyrkoväg, 8718, innefattade säkerhetshöjande fysiska åtgärder på Lockarps kyrkoväg och Borrebackevägen. Åtgärderna var en förutsättning för att kunna höja hastigheten över bashastighet (70 km/h) enligt Tekniska nämndens beslut från 2017 (TN-2017-1170) om inriktning för nya hastigheter utanför tätbebyggt område.

Ansvariga

Lars Johansson Enhetschef
Andrew Roberts Avdelningschef
Tobias Nilsson Direktör

