



Datum
2023-10-31
Vår referens
Elin Brusewitz
Landskapsarkitekt
elin.brusewitz@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Objektsgodkännande för projekt Aktiva mötesplatser 2021–2022 TN-2020-2719

Sammanfattning

Godkännande av slutrapport för Aktiva mötesplatser 2021-2022. Projektet var budgeterat till 4,4 mnkr fördelade över två år och framtida driftskonsekvenser på 547 tkr årligen.

Projektets utfall blev 4 mnkr, en positiv avvikelse på 396 tkr och de totala driftskonsekvenserna beräknas till 435 tkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga slutrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 231107 Slutrapport Aktiva mötesplatser 2021-2022
- Slutrapport AMP 2021-2022

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-10-20
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-11-07

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Projektet har inneburit fortsatt genomförande av uppdraget att strategiskt arbeta för att öka den fysiska aktiviteten i det offentliga rummet genom att utveckla platser och strukturer för fysisk aktivitet.

TVå delprojekt har genomförts inom ramen för Aktiva mötesplatser 2021-2022. Förvaltningen

har rustat upp och byggt om en aktivitetsyta på Dalslandsplan samt byggt om en grusplan vid Hermodsdalsskolan. Fokus låg på att göra platserna multifunktionella och så inkluderande som möjligt för olika grupper samt att öka tryggheten. Grusplanen vid Hermodsdalsskolan planerades i dialog med elever på skolan intill. Förvaltningen bedömer att det bidrog starkt till att göra delprojektet lyckat. På Dalslandsplan kommer en andra etapp med plantering av nya träd och annan vegetation genomföras i projektet Aktiva mötesplatser 2023-2025. Att anlägga en hinderbana i östra Malmö angavs i objektsgodkännandet som exempel på ett möjligt delprojekt under de två åren. När förvaltningen tittade närmare på det gjordes bedömningen att det skulle behöva formuleras som ett eget investeringsprojekt till tekniska nämnden. Därför genomfördes inte det delprojektet.

Objektsgodkännande antogs av TN 20 oktober 2020. Entreprenaderna utfördes under 2021 och 2022.

Aktiva mötesplatser 2021–2022 var budgeterad till 4,4 mnkr fördelade över två år och framtida driftskonsekvenser på 547 tkr årligen. Vid beräkning av kapitalkostnad användes dåvarande internräntesatsen 3%, avskrivningstiden beräknades på 15 år och drift och underhåll beräknades med schablon på 2,75%.

Projektets utfall blev 4 mnkr, en positiv avvikelse på 396 tkr och de totala driftskonsekvenserna beräknas till 435 tkr.

Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör