



Datum
2023-10-31
Vår referens
Thor Rasmussen
Landskapsarkitekt
thor.rasmussen@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Slutrapport för Projekt 6059 Aktiv mötesplats Ribersborg TN-2023-1747

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Aktiv mötesplats Ribersborg 6059.

Den aktiva mötesplatsen var beräknad till en projektkalkyl på 4 700 tkr samt framtida driftskonsekvenser på 525 tkr årligen. Projektets utfall blev 5 065 tkr, 365 tkr över beslutad ram. Driftskonsekvenserna beräknas uppgå till 553 tkr, 28 tkr över beslutad ram.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 231107 Slutrapport för Aktiv mötesplats Ribersborg projekt 6059
- Slutrapport för projektfasen Aktiv mötesplats Ribersborg 6059

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-11-07

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren. Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Projektet omfattade en investering i en ny aktivitetsyta på allmän platsmark inom detaljplan PL1259 på Ribersborgstranden i Malmö.

Den aktiva mötesplatsen blev utformad i dialog med användare av Malmö stads utegym och placerades centralt på Ribersborgstranden i anknötning till T-bryggans faciliteter.

Investeringen antogs i TN december 2019. Entreprenaden utfördes höst och vinter 2020.

Objektsgodkännande antogs av Tekniska nämnden den 17 december 2019. Den totala summan omfattade 4,7 mnkr samt framtida driftskonsekvenser på 525 tkr årligen.

Projektets utfall blev 5 065 tkr, 365 tkr över beslutad ram på grund av ökade entreprenadkostnader. Driftskonsekvenserna beräknas uppgå till 553 tkr, 28 tkr över beslutad ram.

Projektet har ökat möjligheten till en aktiv, hälsosam livsstil för malmöborna och skapat en målpunkt på Ribersborgstranden som lockar många olika användargrupper under stora delar av året.

Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör