



Datum
2023-11-30
Vår referens
Thor Rasmussen
Landskapsarkitekt
thor.rasmussen@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Slutrapport för Öresundslekplatsen projekt 9752 TN-2023-1744

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Öresundslekplatsen 9752

Tekniska nämnden beslutade att godkänna investeringsutgift om 7,6 mnkr och driftkostnad om 950 tkr för Öresundslekplatsen 9752. Projektets utfall slutar på 7,4 mnkr och driftskonsekvenser om 1,2 mnkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-TNAU 231107 Slutrapport för Öresundslekplatsen 9752
- Slutrapport för projektfasen Öresundslekplatsen 9752

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-12-07

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Öresundslekplatsen är en ny temalekplats som utökar Malmö stads lekplatsutbud. Lekplatsen har byggts i anslutning till Naturum Öresund och Öresunds Funkis på Ribersborg. Lekplatsens tema är Öresund, där allt från marint liv och hamnverksamhet till lekbara livvaktstorn och glasskiosker ryms.

Tekniska nämnden beslutade i november 2018 att godkänna investeringsutgift om 7,6 mnkr och driftkostnad om 950 tkr för projekt 9752 *Öresundslekplatsen*. Entreprenaden utfördes höst 2019

till vår 2020.

Projektets utfall slutar på 7,4 mnkr och driftskonsekvenser om 1,2 mnkr. I början av projektet fördes skarp tid bland annat för projektering vilket innebar en kostnad för projektet. Sedan dess har riktlinjerna ändrats och numera belastas inte denna typ av projekt med intern tidkostnad. Utfallet tidkostnaderna har därför utrangerats liksom vissa mindre förgäveskostnader för totalt 1,8 mnkr. Avvikelsen på 250 tkr för driftskonsekvenserna beror på en kortare avskrivningstid än uppskattat i objektsgodkännandet.

Öresundlekplatsen har sedan invigningen varit en mycket populär målpunkt för Malmöbor i alla åldrar. Sedan öppningen i maj 2020 har där varit full aktivitet på samtliga ytor i projektet. Positivt är även lekplatsens lyckade synergi med Marint kunskapscenter och Malmö Funkis. Projektet styrker sannerligen Malmös identitet som givande kuststad.

Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör