



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-08-06

Vår referens

Erik Lennström

Ingenjör

erik.lennstrom@malmö.se

Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan

TN-2019-915

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt ombyggnad Övägen Strandgatan, 8650.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna

Beslutsunderlag

- Slutrapport_8650_Övägen
- G-Tjänsteskrivelse Slutrapport Övägen Strandgatan 8650

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-03-28

Tekniska nämndens arbetsutskott 2024-08-13

Ärendet

Övägen, Strandgatan och kalkugnsparken har i takt med kringliggande områdets utveckling varit i behov av upprustning och ombyggnation. Detta har skett inom projekt 8650, där gatorna har anpassats från att serva trafik till hamnverksamhet till att transportera invånare på ett tryggt och säkert sätt. Ombyggnationen innebar bättre möjligheter för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik och innebar ett mer attraktivt, grönnare gaturum.

Anläggandet av projekt 8650 genomfördes i två etapper mellan 2019 och 2023. Etapp1 innefattade Limhamnsvägen/Övägen mellan Kalkbrottsgatan och Cementkajen, del av Strandgatan och Kalkugnsparken och etapp2 innefattade Övägen väster om Cementkajen ut till Ön.



Genomförandet av projektet har inneburit en ny mer attraktiv gatubild med väsentligt bättre möjligheter för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Ny hyrcykelstation samt nya och ombyggda busshållplatser i projektet är bidragande orsaker. Kalkugnsparken har blivit mer attraktiv och tillgänglig för malmöborna.

Projektens kostnad har uppgått till 38,7 mnkr. Kostnaderna ligger väl i linje med beslutad ram.

Ansvariga

Sven Gustafsson Enhetschef

Anna Modig Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör