



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-08-06

Vår referens

Erik Lennström

Ingenjör

erik.lennstrom@malmö.se

Objektsgodkännande projekt 8714 åtgärder längs Limhamnsvägen

TN-2022-2197

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Åtgärder längs Limhamnsvägen, 8714.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna

Beslutsunderlag

- Slutrapport_8714_Åtgärder Limhamnsvägen
- G-Tjänsteskrivelse TNAU 240813 Slutrapport 8714 åtgärder längs Limhamnsvägen

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2024-08-13

Ärendet

Området väster om Limhamnsvägens södra del är under utveckling och har under de senaste åren förvandlats från industrimark till bostadsområden med tusentals nya invånare. Projekten och exploateringsavtalen kopplade till området innefattade dock inte gång- och cykelstråket längs Limhamnsvägens västra sida. Av den anledningen skapades exploateringsprojekt 8714, ”Åtgärder längst Limhamnsvägen”, vilket innehöll åtgärder för anpassning av detta stråk till den angränsande exploateringen. Mellan 2019 och 2021 genomfördes en upprustning av gång- och cykelstråket. Beslut togs i TN-2019 - 1928.



Gång- och cykelbanan breddades med betongplattor och utgör nu ny gångbana och befintliga asfaltsytan reglerades till enbart cykelbana. Belysningen längst sträckan byttes ut då de befintliga stolparna stod mitt mellan ny gångbana och cykelbana. Ett par träd fälldes för att möjliggöra dessa åtgärder, dock var dessa träd i dålig kondition.

Åtgärderna knöt an till intelligande exploateringen och gav en god funktion för gång- och cykeltrafikanter samt innebar en underlättad drift för staden. Effekten väntades bli en säkrare miljö för alla trafikanter och en ökad upplevd trygghet.

Kostnaden beräknades uppgå till 3,0 mnkr i 2019 års penningvärde. Utfallet blev 3,2 mnkr. Åtgärderna gick inte att hänföra till exploateringsavtal kopplat till exploateringen längs Limhamnsvägen och således var projektet till 100% finansierat av Fastighets- och gatukontoret.

Ansvariga