



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-04-24

Vår referens

Malin Holmqvist
Landskapsarkitekt
malin.holmqvist4@malmo.se

Slutrapport för lekplatsupprustningar 2022-2024 - 9797 TN-2021-1938

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret förvaltar Malmö stads cirka 250 lekplatser, inklusive 22 temalekplatser och 2 temaparker på allmän plats. Sedan mitten av 1990-talet har Malmö stad medvetet arbetat för att förnya, utveckla och höja kvaliteten på barns lekmiljöer. Upprustningarna har bidragit till en förbättrad lekmiljö för Malmös barn och unga och skapat fler lekfulla, trygga, inkluderande och tillgängliga lekplatser.

Investeringen antogs i tekniska nämnden i november 2021 med ett utökat objektsgodkännande i februari 2023 om en total utgift om 20,6 mnkr. Det totala ekonomiska utfallet för projektet blev 20,3 mnkr, med driftskonsekvenser om 2,7 mnkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 250506 - Slutrapport för lekplatsupprustningar 2022-2024
- Slutrapport för projektfasen 9797 Lekplatsupprustningar 2022-2024

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-11-30
Tekniska nämnden 2023-02-27
Tekniska nämnden 2023-08-29
Tekniska nämndens arbetsutskott 2025-05-06



Ärendet

Fastighets- och gatukontoret förvaltar Malmö stads ca 250 lekplatser, inklusive 22 temalekplatser och 2 temaparker på allmän plats. Sedan mitten av 1990-talet har Malmö stad medvetet arbetat för att förnya, utveckla och höja kvaliteten på barns lekmiljöer. Upprustningarna har bidragit till en förbättrad lekmiljö för Malmös barn och unga och skapat fler lekfulla, trygga, inkluderande och tillgängliga lekplatser.

Inom projektet har genomförts hel- och delupprustningar om 13 befintliga lekplatser och temalekplatser på allmän platsmark. De påbörjade lekplatserna färdigställs inom projekt 9924 under vår och sommar 2025.

Investeringen antogs i tekniska nämnden i november 2021 med ett utökat objektsgodkännande i februari 2023 om en total utgift om 20,6 mnkr. Det totala ekonomiska utfallet för projektet blev 20,3 mnkr, med driftskonsekvenser om 2,7 mnkr.

Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör