



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-04-24

Vår referens

Elin Karlsson

Landskapsarkitekt

elin.karlsson8@malmo.se

Slutrapport för S Förstadsgatan (Drottninggatan-Triangeln), projekt 9544

TN-2025-595

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt S Förstadsgatan (Drottninggatan-Triangeln) med projektnummer 9544. Det totala ekonomiska utfallet för projektet blev 6,6 mnkr, med driftskonsekvenser om 695 tkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 250506 Slutrapport för S Förstadsgatan (Drottninggatan-Triangeln)
- Slutrapport för projektfasen 9544 S Förstadsgatan

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2025-05-06

Ärendet

Syftet med detta projekt har varit att öka attraktionskraften till Malmös centrumkärna under dygnets alla timmar och under större delar av året. Målet var även att göra gågatan, Södra Förstadsgatan, grönnare och bidra till en ökad krontäckningsgrad i området. Projektet omfattade en ombyggnation av en platsbildning på Södra Förstadsgatan, med helt ny markbeläggning i natursten, murar i granit, sittplatser, ny belysning, två stora träd, större solitärbuskar och perenn- och vårlöksplanteringar. Entreprenaden genomfördes under perioden 30 september -18 december 2024.

Ombyggnationen har inneburit ett lyft för gågatan, och bedöms bidra till en ökad attraktivitet och trygghet i stadsmiljön. I förlängningen bidrar ombyggnationen även till



ett ökat folkliv och handel. Projektets planerade budget var 6,2 mnkr, med planerade driftkonsekvenser på 636 tkr. Det totala ekonomiska utfallet för projektet blev till slut 6,6 mnkr, med driftskonsekvenser om 695 tkr.

Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör