



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-08-03

Vår referens

Elin Brusewitz

Landskapsarkitekt

elin.brusewitz@malmo.se

Aktiva Mötesplatser 2023–2025 - 9002 - Slutrapport TN-2026-2150

Sammanfattning

Godkännande av slutrapport för Aktiva mötesplatser 2023–2025. Projektet var budgeterat till 7,5 mnkr fördelat på tre år och framtida driftskonsekvenser på 540 tkr årligen.

Projektets utfall blev 6,8 mnkr, en positiv avvikelse på 9,3 %, och de totala driftskonsekvenserna beräknas till 793 tkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

- att med godkännande lägga slutrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 260811- Aktiva mötesplatser 2023-2025 - 9002 - Slutrapport

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2026-08-11

Ärendet

Projektet har inneburit fortsatt arbete med uppdraget att strategiskt arbeta för att öka den fysiska aktiviteten i det offentliga rummet genom att utveckla platser och strukturer för fysisk aktivitet.

Samtliga leveransmål är uppfyllda. Projekten som genomförts är ombyggnad av en grusplan till en aktivitetsyta i Ögårdsparken, ett utegym på Rosengård, en mötesplats i Klagshamn, upprustning av ett utegym i Enskifteshagen, en boulebana i Varvsparken och en slackline på Ribersborgsstranden. Ett utegym på Dalslandsplan har



kompletterats med planteringar. En användarstudie av ett tillfälligt utegym genomfördes i Rosengård och vid Scaniabadet.

Projektet Aktiva mötesplatser antogs i tekniska nämnden 30 oktober 2022 och omfattade en investering om på 7,5 mnkr fördelat på tre år. Projektets totala utfall uppgick till 6,8 mnkr och driftkonsekvenser på 793 tkr. Avvikelsen beror på samordning som kunde göras med drift och underhåll samt lekplatsprojektet.

Ansvariga

Karin Sjölin Sektionschef

Anna Modig Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör