



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-08-03

Vår referens

Pajtim Sulejmani

Ingenjör

pajtim.sulejmani@malmo.se

Beläggningsreinvestering gator 2023–2025 **TN-2026-1861**

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 6119 – Beläggningsreinvesteringar gator 2023–2025.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

- att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse TNAU 260811 – Beläggningsreinvesteringar 2023–2025 – 6119 – Slutrapport
- Beläggningsreinvesteringar 2023–2025 – 6119 – Slutrapport

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2026-08-11

Ärendet

Projektet beläggningsreinvesteringar har löpt under tre år (2023–2025) med målet att minska andelen gator med stort behov av underhåll och bärighetsproblem. Genom ett planerat och proaktivt arbetssätt skapas förutsättningar för en effektiv drift och ett kostnadseffektivt underhåll. Det är av stor vikt att underhållsskulder förebyggs, då vägars tillstånd kan försämrats snabbt om åtgärder inte vidtas i rätt tid.

Den inventering som genomförs av en oberoende konsult utgör ett centralt underlag för planering och prioritering av stadens beläggningsåtgärder i syfte att minska underhållsskulden. Inventeringen inkluderar en bedömning av den totala investeringsvolym som krävs för att åtgärda beläggningsytor med bärighetsbrister och förhöjda underhållsbehov.



Priset på asfalt, som utgör en viktig komponent i stadens underhållsarbete, har fördubblats sedan Rysslands invasion av Ukraina. Fram till och med 2022 har underhållstakten motsvarat den planerade nivån. Under 2023 och 2024 har dock inga reinvesteringar kunnat genomföras till följd av en tvist med upphandlade entreprenören. Detta har skapat ett avbrott i den planerade cykeln och innebär att förvaltningen nu behöver återställa den planerade framförhållningen för att säkerställa en robust och hållbar planering, särskilt mot bakgrund av den rådande omvärldssituationen.

Inför 2024 har en ny upphandling genomförts, där kraven på både genomförande och utsläpp vid tillverkning och utläggning av asfalt har skärpts, med en målsättning om 50 procents utsläpps-reduktion. I projektet har innovativa lösningar testats, såsom klimatanpassade asfalttyper och eldrivna maskiner. Detta i linje med kommunfullmäktiges mål om att vara en föregångare avseende minskade utsläpp av växthusgaser och en klimatneutral stad 2030.

Investeringen antogs i oktober 2022 i tekniska nämnden om en total investeringsutgift om 198 mnkr. Det totala ekonomiska utfallet för projektet blev 112 mnkr, med driftskonsekvenser om 10,5 mnkr.

Ansvariga

Lars Johansson Enhetschef

Anna Modig Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör