



Datum
2023-05-02
Vår referens
Natasa Belancic
Trafikplanerare
natasa.belancic@malmo.se

Tjänsteskrivelse

TN-2022-816

Sammanfattning

Avser slutrapport för investeringsprojekt 3313 Hastighetsdämpande åtgärd Carl Gustavs väg, kategori Storstadspaketet, Mobilitet.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Slutrapport 2.16.1
- G-Tjänsteskrivelse TRU 230509 Slutrapport hastighetsdämpande åtgärd projekt 3313 CG-väg

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2023-05-09

Ärendet

Projektet levererade ett farthinder (H-gupp) motsvarade leveransmålet, men projektet försenades och entreprenaden färdigställdes först fem månader efter trafikstarten av MEX-linje 8. Avvikelsen i tid beror på att projektet i projekteringsskedet fick invänta ny typritning samt att leveransen av underlag från beställd inmätning var sen. Projektets ekonomiska utfall blev lägre än budgeterad kostnad.

För ytterligare information hänvisas till bifogad slutrapport.

Ansvariga

Christian Resebo Enhetschef
Anna Modig Avdelningschef
Tobias Nilsson Direktör