



Datum
2023-10-31
Vår referens
Natasa Belancic
Trafikplanerare
natasa.belancic@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Slutrapport för projekt 8.2 (3352) Davidshallsgatan inom linje 8, Storstadspaketet TN-2022-815

Sammanfattning

Avser slutrapport för investeringsprojekt 3352 Davidshallsgatan, kategori Storstadspaketet, Mobilitet.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TRU 231107 Slutrapport Davidshallsgatan 3352
- Slutrapport 3352 Davidshallsgatan

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2023-11-07

Ärendet

Projektets leveransmål uppfylldes genom upprustade och förlängda busshållplatser, nya cykelbanor som skapar bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet, en god stadsmiljö med förbättringar av samtliga ytor samt grönska med fler planterade träd.

Projektet försenades vilket berodde på ett antal olika faktorer som förseningar i detaljprojekteringen, problem med leveranstider och materialbrist men även brist på yrkesarbetare under entreprenaden som pågick under covid-pandemin.

Projektets ekonomiska utfall blev lägre än budgeterad kostnad.

För ytterligare information hänvisas till bifogad slutrapport.

Ansvariga

Pernilla von Strokirch Enhetschef

Anna Modig Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör