



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2024-08-27

### Vår referens

Erik Lennström

Ingenjör

erik.lennstrom@malmö.se

## Projekt 9.3 (3393) Ny hållplats Övägen inom linje 9, Storstadspaketet

TN-2020-3206

### Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt ny hållplats på Övägen, 3393.

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna

### Beslutsunderlag

- 

### Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2020-11-10

Tekniska nämnden 2021-02-19

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-03-02

Tekniska nämnden 2021-03-23

Tekniska nämndens trafikutskott 2022-06-09

Tekniska nämnden 2022-06-16

Tekniska nämndens trafikutskott 2024-09-03

### Ärendet

Omvandlingen av Limhamns hamn- och industriområde till tät och blandad stad har lett till en ökad efterfrågan på kollektivtrafik. Då det är ett geografiskt stort område som omfattas av denna förtätning är avståndet långt till de huvudgator som trafikeras av kollektivtrafik.

Detta projekt utgör en del av storstadsavtalets kollektivtrafikobjekt elbuss linje 9 och syftar till att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik och omfattar anläggning av ett



hållplatsläge för 18-meters stadsbussar på Övägen mellan de nuvarande hållplatserna Ön och Valborgsgatan.

Syftet med projekt 3393 var att inrätta en hållplats på Övägen ungefär mitt emellan de nuvarande hållplatserna Ön och Valborgsgatan. Effekten av den nya hållplatsen var ett mer gynnsamt avstånd till kollektivtrafik för befintliga och framtida boende, verksamheter och besökare i sydvästra delen av Cementenområdet, samt i området kring Dragörkajen.

Hållplatserna anlades inom entreprenaden för ombyggnationen av Övägen (projekt 8650) under 2022-2023. Projektets utfall slutar på 4,7 mnkr, vilket ger en avvikelse 1 mnkr lägre än den beräknade utgiften i objektsgodkännandet.

## **Ansvariga**