



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-10-31

**Vår referens**

Larsola Bromell

Landskapsarkitekt

[larsola.bromell@malmo.se](mailto:larsola.bromell@malmo.se)

## **Objektsgodkännande för projekt 9020 Trädplantering och -vitalisering i befintlig miljö 2021–2023**

**TN-2020-2129**

### **Sammanfattning**

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9020 Trädplantering och -vitalisering i befintlig miljö 2021-2023. Investeringskostnaden för projektet var 15 000 tkr och utfallet blev 15 827 tkr. Detta ger en avvikelse på 827 tkr. Driftskonsekvenserna för projektet beräknas uppgå till 930 tkr.

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 251111 - Slutrapport för projekt 9020 - Trädplantering och -vitalisering 2021-2023
- Bilaga till Slutrapport för projektfasen - Projekt 9020 Trädplantering och -vitalisering 2021-2023
- Slutrapport för projektfasen - Projekt 9020 Trädplantering och -vitalisering 2021-2023

### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2020-08-25

Tekniska nämndens arbetsutskott 2025-11-11

### **Ärendet**

Projektet genomfördes under 2021-2023 med målsättning att både öka antalet träd i den befintliga stadsmiljön samt att förbättra växtförutsättningar för befintliga träd. Inom projektet planterades 231 träd. Vitaliseringsåtgärder utfördes på bla



Möllevångstorgets lindar på både södra och norra sidan i två etapper. Projektets leveransmål anses uppfylla.

### **Ansvariga**

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör