



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-08-03

Vår referens

Emmi Sundén

Landskapsarkitekt

emmi.sunden@malmo.se

Slutrapport Grönare torg 2025 9923

TN-2026-2052

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9923 Grönare torg 2025.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

- att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 260811- Grönare torg 2025 - 9923 - Slutrapport

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2026-08-11

Ärendet

Fastighets- och gatukontoret fick 2023 i uppdrag från tekniska nämnden att anlägga temporär grönska på Masttorget och Nobeltorget. En dialog som genomfördes 2024 visade att det fanns en önskan om mer permanent grönska. År 2025 genomfördes detta projekt med syfte att avetablera de temporära planteringarna och anlägga permanent grönska på torgen.

Den nya grönskan har anpassats till torgens befintliga gestaltning. På Masttorget har det anlagts flera öppna planteringsytor med träd, buskar och perenner. Det har även tillförts ny belysning. På Nobeltorget har det tillkommit flera träd i hårdgjord yta samt en öppen planteringsyta med träd, buskar och perenner. Det har även planterats träd och buskar i befintliga planteringsytor på torget.

Investeringen antogs i november 2024 i tekniska nämnden om en total investeringsutgift om 6 mnkr. Det totala ekonomiska utfallet för projektet blev 6,2



mnkr, med driftskonsekvenser om 485 tkr. Delar av åtgärderna genomfördes inom projekt 9927 SSP Stadsmiljöåtgärder 2024–2026 till en kostnad av 3 mnkr. Detta eftersom åtgärderna ligger i linje med projekt 9927 SSP Stadsmiljöåtgärder 2024–2026 syfte och att Nobeltorget ligger i anslutning till ett viktigt SSP-stråk.

Ansvariga

Karin Sjölin Sektionschef

Anna Modig Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör