



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2024-03-25

### Vår referens

Elin Brusewitz

Landskapsarkitekt

elin.brusewitz@malmo.se

## Objektsgodkännande för projekt 9561 Torg TN-2020-1116

### Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Torg 9561.

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 240402 Slutrapport Torg 9561
- Slutrapport 9561 Torg
- Bilaga till Slutrapport för projektfasen 9561 Torg

### Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-04-21

Tekniska nämndens arbetsutskott 2024-04-02

### Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

### Ärendet

Projektet omfattar en genomförd upprustning av Hermodsdalstorg. Syftet med projektet var att höja kvaliteten på torget och göra det tryggare, mer tillgängligt och användbart samt att skapa bättre förutsättningar för de befintliga träden.



Objektsgodkännandet antogs av tekniska nämnden den 21 april 2020 och entreprenaden genomfördes januari till april 2021.

Tekniska nämnden beslutade i april 2020 att godkänna investeringsutgift om 2 mnkr, samt en driftkostnad om 175 tkr, brutto. Vid beräkning av kapitalkostnad användes dåvarande internräntesatsen 3% och en avskrivningstid på 30 år. Drift och underhållskostnaderna beräknades med en schablon på 2,75 %. Projektet har ett slutligt utfall på -874 tkr. Avvikelsen mot budget kan förklaras med att de planerade åtgärderna för Möllevångstorget finansierades inom ett annat projekt. Driftkonsekvenserna beräknas till 75 tkr på det aktiva utfallet med dagens internräntesats på 2,50%.

### **Ansvariga**

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör