Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret

Tjänsteskrivelse

Datum
2026-11-17
Vår referens
Elin Karlsson
Landskapsarkitekt
elin.karlsson8@malmo.se

Friisgatan – delsträcka Södra Förstadsgatan – Norra Skolgatan - 8957 - Slutrapport

TN-2026-3491

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 8957 Friisgatan – delsträcka Södra Förstadsgatan – Norra Skolgatan.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta

- att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TRU 261201 Friisgatan - delsträcka Södra Förstadsgatan - Norra Skolgatan - 8957 - Slutrapport
- Friisgatan - delsträcka Södra Förstadsgatan - Norra Skolgatan - 8957 - Slutrapport

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2026-12-01

Ärendet

Sedan 2017 har den västra delen av Friisgatan - sträckan mellan Södra Förstadsgatan och Norra Skolgatan - varit en av Malmös sommargator. Syftet med detta projekt har varit att utreda, projektera och bygga om denna del av Friisgatan till en permanent gågata.

Ombyggnationen har omfattat hela gatans bredd, från fasad till fasad. Markmaterialet har bytts ut till marktegel och gatan har höjts så att den nu ligger i en och samma nivå. Utöver detta har nya cykelställ, olika typer av sittplatser, planteringsytor, en

dricksvattenfontän samt ny belysning tillkommit. Längs gatan har det planterats 21 stycken träd samt buskar, perenner och vårlökar.

Entreprenaden påbörjades i september 2024. Dess första del (markarbetena) färdigställdes i slutet av maj 2025. Den andra delen (planteringsarbetena) färdigställdes i slutet av oktober 2025.

Investeringen antogs av tekniska nämnden i november 2023 och av kommunstyrelsen i februari 2024 då ett utökat objektsgodkännande gavs motsvarande en total investeringsutgift om 24 mnkr. Projektets totala ekonomiska utfall uppgick till 19,2 mnkr, med driftskonsekvenser om 1,5 mnkr.

Ansvariga

Elin Einarsson Sektionschef
Anna Modig Avdelningschef
Tobias Nilsson Direktör