Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret

Tjänsteskrivelse

Datum
2026-11-17

Vår referens
Larsola Bromell
Landskapsarkitekt
larsola.bromell@malmo.se

Trädplant. & Vital. 2024-2025 - 9928 - Slutrapport

TN-2026-3452

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9928 Trädplantering & vitalisering 2024-2025. Investeringskostnaden för projektet var 15 000 tkr och utfallet blev 15 466 tkr. Detta ger en avvikelse på 466 tkr. Driftskonsekvenserna för projektet beräknas uppgå till 722 tkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

- att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 261201 - Trädplantering & vitalisering 2024-2025 9928 Slutrapport
- Slutrapport för projektfasen - 9928 Trädplantering och vitalisering 2024-2025

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2026-12-01

Ärendet

Projektet genomfördes under 2024-2025 med målsättning att både öka antalet träd i den befintliga stadsmiljön samt att förbättra växtförutsättningarna för befintliga träd. Inom projektet planterades 462 träd. Vitaliseringsåtgärder utfördes på bland annat mittrefug längs Föreningsgatan, vid Kristianiagatan samt Lantmannagatan. Projektets leveransmål anses uppfyllda.

Ansvariga

Elin Einarsson Sektionschef
Anna Modig Avdelningschef
Tobias Nilsson Direktör

SIGNERAD
2026-11-24