



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2026-08-12 kl 13:00
Plats	Rådhuset, kommunstyrelsens sessionssal (rum 2022)
Utses att justera	Helena Nanne (M)
Justeringen	2026-08-19
Protokollet omfattar	§299

Underskrifter	Sekreterare	 Martin Ljungberg	
	Ordförande	 Katrín Stjernfeldt Jammeh (S)	
	Justerande	 Helena Nanne (M)	

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Stefana Hoti (MP) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anfal Mahdi (V)
Anders Skans (V)
Amani Loubani (S) ersätter Mubarik Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L) ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Sanna Axelsson (S)
Anders Nilsson (S)
John Eklöf (M)
Farishta Sulaiman (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Anders Pripp (SD)
Tobias Petersson (V)
Sadiye Altundal (V)
Janne Grönholm (MP)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (stadsdirektör)
Anna Westerling (ekonomidirektör)
Emma Sandberg (enhetschef)
Henrik Loveby (avdelningschef)
Johanna Juhlin (HR-direktör)
Jonas Rosenkvist (avdelningschef)
Martin Ljungberg (nämndsekreterare)
Mats Holmström (kommunikationsdirektör)
Micael Nord (näringslivsdirektör)
Petter Hallberg (sektionschef)
Sedat Arif (S) (kommunalråd (S))
Tomas Barring (chefsjurist)
Karolina Mecklint (kommunikatör)
Linda Medberg (enhetschef)
Pavlina Mannergren (utvecklingssamordnare)

§ 299 Återrapportering av uppdrag till fritidsnämnden gällande granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion

STK-2026-803

Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige godkände lokalanskaffning av nya Malmö stadion inom fastigheten Sporthallen 3 i april 2026 gav de fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och granskning av den kraftiga kostnadsökningen, inklusive samverkansentreprenörens roll, för att se över hur projektet kan minska i omfattning. I detta ärende återrapporterar fritidsnämnden uppdraget till kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens återrapportering gällande granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion och uppmanar berörda nämnder att fortsätta arbetet för att uppnå en hög kostnadseffektivitet i projektet.

Yrkanden

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Helena Nanne (M) yrkar att ändra beslutspunkten till: "Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens återrapportering av granskningen av kostnadsökningen för nya Malmö stadion och ger berörda nämnder i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en strikt kostnadskontroll, hög kostnadseffektivitet samt att förhindra ytterligare kostnadsökningar i såväl investering som drift".

Helena Nanne (M) yrkar även på att lägga till beslutspunkten: "Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att löpande hålla kommunstyrelsen uppdaterad om kostnadsutvecklingen".

Anton Sauer (C) instämmer i Helena Nannes (M) yrkanden.

Magnus Olsson (SD) instämmer i Helena Nannes (M) yrkanden.

Anders Skans (V) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till fritidsnämnden för att få en redovisning och analys om samverkansentreprenörens roll i kostnadsutvecklingen som ingick i uppdraget.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Anders Skans (V) yrkande om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslag om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Helena Nannes (M) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordföranden ställer slutligen Helena

Reservationer och särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Håkan Fäldt (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig gemensamt mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga 1 § 299.

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga 2 § 299.

Anders Skans (V) och Anfal Mahdi (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga 3 § 299.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KSAU 260622 §416 Återrapporering av uppdrag till fritidsnämnden gällande granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 260622 Återrapporering av uppdrag till fritidsnämnden gällande granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion
- Fritidsnämnden beslut 260616 § 110 Särskilt yttrande (L)
- Remissvar fritidsnämnden



Reservation

Ärende 29. Återrapportering av uppdrag till fritidsnämnden gällande granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion

Bakgrunden till det här ärendet är framför allt den enorma skillnaden mellan den kostnadskalkyl som låg till grund för det första beslutet och den kostnadsbild som presenterades inför byggbeslutet. Det handlar om kostnadsökningar på närmare en halv miljard kronor.

Hanteringen har varit under all kritik. Den politiska processen för att investera i en ny stadion inleddes utifrån en helt annan kostnadsbild än den vi ser i dag. När ett projekt ökar så kraftigt i kostnad måste det granskas ordentligt, och politiken måste säkerställa att varje möjlighet att begränsa kostnaderna tas tillvara.

Moderaterna och Centerpartiet står bakom att Malmö ska investera i en ny stadion. Men mot bakgrund av de mycket stora kostnadsökningarna ansåg vi att det var nödvändigt att agera.

När kommunfullmäktige fattade beslut om att bygga stadion i våras samlade Moderaterna och Centerpartiet en majoritet bakom följande tilläggsyrkande:

Kommunfullmäktige uppdrar åt fritidsnämnden att genomföra en fördjupad analys och granskning av den kraftiga kostnadsökningen, inklusive samverkansentreprenörens roll, se över hur projektet kan minska i omfattning och återkomma till kommunfullmäktige med en rapport senast i augusti 2026.

Det är denna analys och granskning som nu var uppe för beslut. De åtgärder som presenteras för att minska investeringskostnaden riskerar samtidigt att leda till högre kostnader i den löpande driften. En lägre kostnad i själva byggprojektet kan alltså innebära att Malmö stad i stället får bära högre kostnader när stadion väl står färdig. Vår bedömning var dessutom att beslutsförslaget var alldeles för svagt och otydligt i förhållande till situationens allvar och de mycket stora kostnadsökningar som redan har skett.

Därför landade Moderaterna och Centerpartiet i följande ändringsyrkande:

Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens återrapportering av granskningen av kostnadsökningen för nya Malmö stadion och ger berörda nämnder i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en strikt kostnadskontroll, hög kostnadseffektivitet samt att förhindra ytterligare kostnadsökningar i såväl investering som drift.

Syftet var att skicka en så tydlig politisk signal som möjligt om att kostnadskontrollen måste vara högsta prioritet under resten av projektet. Efter de kostnadsökningar som redan har skett finns det inte utrymme för att kostnaderna fortsätter att öka, vare sig under byggnationen eller i den kommande driften av stadion.

Vi yrkade även på att kommunstyrelsen fortlöpande ska hållas informerad om projektets utveckling, framför allt när det gäller kostnaderna.

Då våra yrkanden inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för bifall till dessa.

Kommunstyrelsen 2025-08-12

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Farishta Sulaiman (M)



Reservation

STK-2026-803 Återrapportering av uppdrag till fritidsnämnden gällande granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion

Sverigedemokraternas yrkade i samklang med M och C. Framöver måste berörda instanser och förvaltning säkerställa att de misstag som begåtts inte inträffar igen. Visst kan man tycka att det finns hyfsat rimliga förklaringar. Men i en skattefinansierad verksamhet finns det inte utrymme för kostsamma misstag. Vi vill särskilt lyfta att framöver borde en extern aktör kopplas på och i alla fall erbjuda en så kallad second opinion.

Kommunstyrelsen 2026-08-12

Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av

Rickard Åhman Persson

Anders Pripp



Vänsterpartiet

Reservation

29. Återrapportering av uppdrag till fritidsnämnden gällande granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion

Vänsterpartiet anser att återrapporteringen i stora drag är bra men vi saknar information om samverkansentreprenörens roll i kostnadsutvecklingen som ingick i uppdraget. Vi yrkade att ärendet skulle återremitteras för att få en redovisning och analys även om detta.

När vårt förslag avslogs så reserverar vi oss mot det.

Kommunstyrelsen 2026-08-12

Anders Skans

Anfal Mahdi

Med instämmande av

Tobias Petersson

Sadiye Altundal