

Sammanställning av föreslagna ändringar i handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad

Innehåll

Förslag till nya aktiviteter.....	2
Förslag till sammanslagna aktiviteter	3
Aktiviteter som rör riskkartor, riskhanterings- och evakueringsplan.....	3
Aktiviteter som rör strategi för kustskydd.....	3
Strukna aktiviteter	4
Ändrade årtal på aktiviteter	4
Genomförda aktiviteter.....	5
Övriga redaktionella ändringar	5

Förslag till nya aktiviteter

Nedan finns en sammanställning av de 10 nya aktiviteter som föreslås ingå i den reviderade handlingsplanen och numreringen är densamma som i förslaget.

Aktivitet	Beskrivning	År	Förvaltning
4. Ta fram ett förslag till plan för fortsättning av Framtidens kuststad efter 2023.	Ett förslag till plan för hur arbetet med Framtidens kuststad ska drivas vidare efter 2023 ska tas fram och presenteras för kommunstyrelsen senast i anslutning till handlingsplanens slutredovisning.	2021–2023	Miljöförvaltningen (ansvarig), stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och stadskontoret.
9. Utreda fler skyddade områden i Malmös havsområde	Bättre förutsättningar för biologisk mångfald i utpekade områden såsom grunda bottnar med ålgräsängar, musselbankar och sockertång, genom till exempel naturreservatsbildning eller andra restriktioner, som exempelvis fasta ankringsplatser o dyl, ska utredas.	2021–2023	Stadsbyggnadskontoret (ansvarig), miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret.
10. Utreda lokaliseringmöjligheter för havsbaserade vindkraftsparker och annan energiutvinning i Malmös havsområde.	Lämpliga områden för etablering av vindkraft och annan energiproduktion, som till exempel vågkraft, i Malmös havsområde ska utredas. Utredningen ska sedan ligga till grund för kommande översiktsplanering.	2021–2023	Stadsbyggnadskontoret (ansvarig), miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret.
11. Revidera skötselplanen för Bunkeflo strandängars naturreservat och i samband med detta inventera de marina delarna.		2021–2023	Stadsbyggnadskontoret (ansvarig) och fastighets- och gatukontoret.
27. Framtagande av utvecklingsplan gällande arrangemang för olika delar av kusten.		2021	Fastighets- och gatukontoret (ansvarig), kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen.
28. Utreda möjliga lägen för ett citybad.	En utredning för att identifiera möjliga lokaliseringar av ett havsbad och dess profil i centrala Malmö ska initieras.	2021–2023	Stadsbyggnadskontoret (ansvarig), fastighets- och gatukontoret och fritidsförvaltningen.
29. Ta fram riktlinjer för sportfiske i Malmö inklusive förslag till åtgärder.	Åtgärderna ska syfta till att skapa förutsättningar för ett hållbart och säkert sportfiske i Malmö. Analyser på fisk fångad i kanalen ska genomföras av miljöförvaltningen för att säkerställa åtligheten.	2021–2022	Fastighets- och gatukontoret (ansvarig) och miljöförvaltningen.
32. Fortsatt utveckling av Malmö hamn i linje med Masterplan för Malmö.	Utvecklingsarbetet med Malmö hamn utgår från Masterplanens intentioner. Extra fokus är att fortsätta arbetet med företagsetableringar i Malmö Industrial Park.	2021–2023	Fastighets- och gatukontoret (ansvarig), stadsbyggnads-kontoret och stadskontoret
33. Utreda stadsutvecklingsmöjligheterna i samband med kustskyddsåtgärder, exempelvis mellan Nyhamnen och Västra hamnen, som kan stärka Malmöns identitet som kuststad.	Kuststaden Malmö ska utvecklas vidare och behöver skyddas mot höjda havsnivåer. Attraktiva stadsmiljöer i kustnära lägen och näringsliv och verksamheter som är beroende av havsnära och marina lägen ska fortsätta utvecklas. I vissa lägen kommer nytillskott av bebyggelse och kustskydd behöva ske genom utfyllnader i havet. Utredningar angående Öresundsmetron ska beaktas så att de möjligheter Öresundsmetron skapar kan utnyttjas på lämpligaste sätt.	2022–2023	Stadsbyggnadskontoret (ansvarig), fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen.
39. Deltagande i det living lab om klimatanpassning som etableras inom ramen för Greater Copenhagen Green Charter	Det finns en stor potential i att Malmö och Greater Copenhagen blir internationellt ledande på utveckling och export av lösningar för klimatanpassning. Malmö stad bör därför bli en del i det	2021–2023	Miljöförvaltningen (ansvarig), stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret.

	living lab för klimatanpassning som utvecklas inom ramen för Greater Copenhagen Green Charter.		
--	--	--	--

Förslag till sammanslagna aktiviteter

Aktiviteter som rör riskkartor och riskhanteringsplan

Aktivitet 31 och 32 i den nu gällande handlingsplanen är närbesläktade och avhängiga av varandra samt av material som Länsstyrelsen Skåne ansvarar för att ta fram. Av praktiska skäl föreslås de två kombineras till en aktivitet.

Nu gällande aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	År	Förvaltning
31. Ta fram riskkartor i samarbete med Länsstyrelsen	Malmö har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utpekats som ett av 16 områden vid havet som har betydande översvämningsrisk. Under 2019–2020 ska riskkartor tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med kommunen. Aktiviteten är förlängd till 2020.	2020	Stadsbyggnads-kontoret (ansvarig) och stadskontoret.
32. Ta fram en riskhanteringsplan i samarbete med Länsstyrelsen.	Planen ska bygga på det underlag i form av framför allt riskkartor som tas fram inom aktivitet 31.	2020–2021	Stadsbyggnads-kontoret (ansvarig) stadskontoret och fastighets- och gatukontoret

Förslag till sammanslagen aktivitet:

Aktivitet	Beskrivning	År	Förvaltning
34. Ta fram riskkartor och riskhanteringsplan i samarbete med Länsstyrelsen.	Malmö har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utpekats som ett av 16 områden vid havet som har betydande översvämningsrisk. Länsstyrelsen leder arbetet med att ta fram riskkartor och riskhanteringsplan och Malmö stad deltar i arbetet.	2020–2022	Stadsbyggnadskontoret (ansvarig), stadskontoret och fastighets- och gatukontoret

Aktiviteter som rör strategi för kustskydd

Aktivitet 34–36 i den nu gällande handlingsplanen handlar om olika delar av framtagande av en strategi för kustskydd. Av praktiska skäl föreslås de tre aktiviteterna kombineras i en aktivitet.

Nu gällande aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	År	Förvaltning
34. Ta fram en strategi för kustskydd	En långsiktig strategi tas fram med åtgärder för att skydda befintlig och ny bebyggelse, samhällsviktiga funktioner som exempelvis Malmö C, infrastruktur, allmänna reningsverk med mera. Strategin ska omfatta förslag till insatser, prioriteringar, finansieringsfrågor och tidplan för åtgärder. Strategin ska ligga till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt. Aktiviteten är förlängd till 2023 och är ihopslagen med tre andra aktiviteter rörande strategi för kustskydd.	2019–2022	Stadsbyggnads-kontoret (ansvarig), fastighets- och gatukontoret.

35. Arbete för ökad medvetenhet om behov av kustskydd	Målgrupper är dels allmänheten, dels förtroendevalda och tjänstepersoner inom Malmö stads organisation. Aktiviteten är förlängd till 2023.	2019–2023	Stadsbyggnads-kontoret (ansvarig)
36. Utredda påverkan av kustskydd på Skåneleden	Längs flera sträckor kan det bli aktuellt att kombinera kustskydd med gång och cykelväg, till exempel på eller bredvid en vall.	2020–2023	Fastighets- och gatukontoret (ansvarig)

Förslag till sammanslagen aktivitet:

Aktivitet	Beskrivning	År	Förvaltning
35. Ta fram en strategi för kustskydd.	En långsiktig strategi tas fram med åtgärder för att skydda befintlig och ny bebyggelse, samhällsviktiga funktioner som exempelvis Malmö C, infrastruktur, allmänna reningsverk med mera. Strategin ska omfatta förslag till insatser, prioriteringar, finansieringsfrågor och tidplan för åtgärder. Strategin ska ligga till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt. I arbetet ingår att delta i Länsstyrelsens utredning om påverkan av kustskydd på Skåneleden.	2019–2023	Stadsbyggnadskontoret (ansvarig) och fastighets- och gatukontoret.

Strukna aktiviteter

Aktivitet 33 var tänkt att bygga på erfarenheter och ställningstaganden från arbetet med Riskkartor, Riskhanteringsplan samt Strategi för kustskydd (aktivitet 31, 32 respektive 34 i nu gällande handlingsplan). Eftersom de aktiviteterna förväntas genomföras först 2022 och 2023 finns inte förutsättningarna för att ta fram en evakueringsplan som den är beskriven inom handlingsplanens genomförandetid.

Aktivitet	Beskrivning	År	Förvaltning
33. Ta fram en evakueringsplan vid extrema händelser kopplat till höga havsvattenstånd.	Planen ska bygga på det underlag som tas fram inom aktivitet 31 och 32.	2020-2023	Stadskontoret (ansvarig)

Aktivitet 40 formulerades och planerades utifrån en väntad utlysning om forskningsmedel för planering av kuststäder från forskningsstiftelsen MISTRA. Eftersom utlysningen inte blev av har förutsättningarna ändrats och aktiviteten föreslås strykas.

Aktivitet	Beskrivning	År	Förvaltning
40. Initiera utvecklingen av Testbädd Malmö som kuststad i samarbete med WMU, SLU, MAU samt andra universitet och aktörer	Testbädden ska fokusera på att initiera, driva och samordna forsknings- och innovationsprojekt med fokus på möjligheter i kopplingen mellan staden och havet. Inom testbädden utvecklas gemensamma projekt på temat och möjligheterna till extern finansiering, t ex från MISTRA, utreds. <i>Aktiviteten är förlängd till 2023. och fastighets- och gatukontoret är lagd som deltagande förvaltning.</i>	2019–2023	Miljöförvaltningen (ansvarig) och fastighets- och gatukontoret.

Ändrade årtal på aktiviteter

Ett flertal aktiviteter har av olika anledningar förlängts i tiden. Nedan följer de aktiviteter som fått ändrad tidsplan med de nu gällande årtalen inom parentes. Notera att tidsplanen för aktivitet 26 har förkortats. Numreringen är densamma som i förslaget.

Aktivitet	Beskrivning	År	Förvaltning
5. Peka ut Malmös mest värdefulla marina områden i Naturvårdsplanen	Förslag på marina områden som identifierats utifrån utförda inventeringar arbetas in i förslaget till aktualiserad Naturvårdsplan som planeras antas av stadsbyggnadsnämnden under 2021.	2020–2022 (2020–2021)	Stadsbyggnads-kontoret (ansvarig) och miljöförvaltningen.
12. Följa upp och utveckla nya metoder för att minska nedskräpning i Malmös vatten	Arbetet ska innehålla åtgärder för hur vi ska jobba mer strategiskt, systematiskt, långsiktigt och målinriktat med kommunikation, beteendefrämjande åtgärder och dialog för att minska nedskräpningen och spridningen av skräp till havet. En mindre skräpkampanj kommer även utföras.	2019–2021 (2019–2020)	Fastighets- och gatukontoret (ansvarig)
13. Effektivisera renhållningen i Malmös kanaler och hamnar		2019–2021 (2019–2020)	Fastighets- och gatukontoret (ansvarig)
20. Vidareutveckla arbetet med havsmedvetenhet	En plan för hur Malmö kan arbeta med havsmedvetenhet kopplat till UNESCO:s Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030) ska tas fram.	2022 (2020)	Miljöförvaltningen (ansvarig) och kulturförvaltningen
21. Sun & Sea – klimatoopera på Malmö konsthall	Sun & Sea Marina är en prisad litauisk opera performance. Med lätt hand tar föreställningen upp några av de mest akuta frågorna om hållbarhet och ekologi i vår tid. Förställningen och olika kringarrangemang ska ske på Malmö Konsthall. Stycket ska anpassas och få karaktär av lokalsamhället; delar av ensemblen rekryteras på plats i Malmö, Köpenhamn, Bergen och Reykjavik.	2020–2021 (2020)	Kulturförvaltningen (ansvarig) och miljöförvaltningen
26. Utreda upplåtelse längs kust och vid vatten.	Utredningen omfattar bland annat följande: Båtliv. Utreda möjligheten för utökning av antalet småbåtsplatser, restaurangbåtar, husbåtar m.m. Båtar och husbåtar leder till en ökad kustkänsla och välfungerande småbåtshamnar är viktiga. Vattensport. Malmö profilerar sig redan inom exempelvis vindsurfing och wakeboard. Hur kan detta utvecklas? Utreda förutsättningarna för att permanenta och iordningställa dykplatsen på Ön. Nya badplatser efterfrågas redan i nya exploateringsområden, till exempel Glasbruket och Ön, och i framtiden även i Nyhamnen. Restaurang- och caféverksamhet samt uteserveringar	2020–2021 (2020–2023)	Fastighets- och gatukontoret (ansvarig)

Genomförda aktiviteter

I förslaget till reviderad handlingsplan har aktiviteter som genomförts och avslutats samlats i en bilaga sist i dokumentet istället för under respektive kapitel. Beskrivningen av dem har kortats ner något för att inte dokumentet skulle bli onödigt långt.

Övriga redaktionella ändringar

Genomgående i förslaget till reviderad handlingsplan har texter uppdaterats med aktuell information. Det rör sig bland annat om namn på personer i styrgrupp och samordningsgrupp, uppdatering av stycken i inriktningstexter eller i beskrivning av aktiviteter samt rättelser av rena stavfel och dylikt.