




Datum
2023-06-01
Diarienummer
TN-2020-2867

Skriftlig information

Projekt 3.1 (3366) Hållplatsombyggnader med mera inom linje 3, Storstadspaketet 3.1 Hållplatsombyggnader mm – partiell byggstart

Syftet med detta projekt, som utgör en del av storstadsavtalets kollektivtrafikobjekt elbuss linje 3, är att skapa förbättrade hållplatser som möter framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Åtgärderna gynnar framför allt befintliga och framtida boende, verksamma och besökare som lättare kan åka kollektivt från tillgängliga hållplatser.

Sammanlagt ingår ombyggnad av 7 hållplatslägen i projektet. Hållplatserna som berörs är Lorensborg (läge C och D), Stadion (läge A och B), Anneberg (läge A och B) längs John Ericssons väg och Ellstorp (läge C) i korsningen Nobelvägen – Sallerupsvägen. Hållplatserna ligger på allmän platsmark som ägs av Malmö stad.



Figur 1. Hållplatsernas geografiska placering.

Tekniska nämnden beslutade om objektsgodkännande för projektet i mars 2021.

Den totala investeringen för projektet beräknades till 4 350 tkr brutto och genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 – Storstad Malmö beräknades projektnettot till 2 175 tkr.

Nu efter genomförd projektering finns indikationer på att investeringskostnaden har ökat så mycket att ett beslut om utökat objektsgodkännande sannolikt är nödvändigt.



Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret

2 (2)

För att upphandlingen och genomförandet av entreprenadfasen inte ska stanna av avser förvaltningen att under sommaren 2023 handla upp och påbörja entreprenad för ombyggnad av de hållplatslägen som rymms inom beslutad kostnadsram.

Om utökad objektsgodkännande kommer att krävas för att genomföra samtliga 7 hållplatslägen planerar förvaltningen lyfta detta för beslut till Tekniska nämnden i augusti alternativt september 2023 med målsättningen att alla 7 hållplatslägen ska vara ombyggda under hösten/vintern 2023/24.

Magnus Fahl
Strateg