Malmö stad
Servicenämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2026-11-10 kl 08:30
Plats	Henrik Smithsgatan 13, rum 134
Utses att justera	Haqvin Svensson (M)
Protokollet omfattar	§80

Underskrifter

Sekreterare ..... Jim Johannesson

Ordförande ..... Frida Trollmyr (S) .....

Justerande ..... Haqvin Svensson (M) .....

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (ordförande)
Anna Ljunggren (MP) (vice ordförande)
Haqvin Svensson (M) (ledamot)

Övriga närvarande

Leif Göran Andersson (S) (ersättare)
David Blomgren (L) (ersättare)
Marianne Norman (M) (ersättare)
Louise Strand (förvaltningsdirektör)
Lejla Kazic (ekonomichef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Jim Johannesson (nämndsekreterare)

§ 80 Rapport om kostnadsförändring av beviljat investeringsbeslut för Ombyggnation fotbollsplan 7 på stadionområdet inom fastigheten Innerstaden 9:173

SN-2026-2054

Sammanfattning

Prognosen för ombyggnationen av fotbollsplan 7 på stadionområdet överstiger beslutad investeringsutgift med mer än 20 procent. Kostnadsökningen beror främst på att den första entreprenaden avslutades innan anläggningen var färdigställd och att en ny entreprenör därefter behövde upphandlas. Entreprenörsbytet har medfört merkostnader för att hantera redan utförda arbeten och färdigställa anläggningen.

Överskridande kostnader hanteras som förgäveskostnader, det vill säga nedlagda kostnader för åtgärder som behöver göras om, i driftramen och föranleder därför inte nya beslut från nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Förändringarna är dock så stora att förvaltningen genom detta ärende rapporterar om den ekonomiska utvecklingen i projektet Ombyggnad av fotbollsplan 7 på Stadionområdet till servicenämnden.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av informationen och godkänner redogörelsen av ärendet.

Arbetsutskottets beslut för egen del

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att inför utskicket till nämnden komplettera underlaget med:
• Tillägg om varför en entreprenör som inte haft kapacitet att anlägga konstgräsplanen har anlitats.
• Tillägg om varför förvaltningen betalar för något som inte är riktigt utfört.
• Uppgift om beloppet som förgäveskostnaden utgörs av.
• Tillägg om att hanteringen som förgäveskostnad skett samordnat med stadskontoret.

Yrkanden

Haqvin Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att inför utskicket till nämnden komplettera underlaget med:
• Tillägg om varför en entreprenör som inte haft kapacitet att anlägga konstgräsplanen har anlitats.
• Tillägg om varför förvaltningen betalar för något som inte är riktigt utfört.
• Uppgift om beloppet som förgäveskostnaden utgörs av.
• Tillägg om att hanteringen som förgäveskostnad skett samordnat med stadskontoret.

Ordföranden Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till yrkandet från Haqvin Svensson (M).

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag och yrkandet från Haqvin Svensson (M) under proposition och finner att de bifalls.

Beslutet skickas till

Fritidsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Rapport om kostnadsförändring av beviljat investeringsbeslut för Ombyggnation fotbollsplan 7 på stadionområdet inom fastigheten Innerstaden 9:173